

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 08-02-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 2/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 1)

Θέμα : Χορήγηση Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας στο Έργο: 1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου».

Την **30** του μηνός **Ιανουαρίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **971/26-01-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Κλάδος Γεώργιος, **3.** Νύκταρης Ασπρινός, **4.** Καφφάτος Γεώργιος, **5.** Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ., **6.** Σωπασής Μιχαήλ, **7.** Ρουμπάκης Μηνάς, **8.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **9.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **10.** Φλουρής Θεόδωρος, **11.** Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας, **12.** Ρασούλη Άννα, **13.** Πετούση Ρεγγίνα, **14.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **15.** Δασκαλάκης Νικόλαος, **16.** Βουκάλης Ιωσήφ, **17.** Αντωνάκης Κυριάκος και **18.** Μαραβελάκης Γεώργιος.

Οι κ.κ. Κυριμάκης Χ. και Καλυβιανάκης Ε. προσήλθαν κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Απόντων των κ.κ. **1.** Κυριμάκη Χαράλαμπου (Αντιπρόεδρου), **2.** Παρασύρη Φραγκιά (Γραμματέα), **3.** Καλυβιανάκη Εμμανουήλ, **4.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **5.** Παρασύρη Γεώργιου, **6.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **7.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **8.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **9.** Παρασύρη Εμμανουήλ Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθ. πρωτ. 971/26-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **18** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **3** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και συζητείται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Συμβουλίου, διότι είναι κατεπείγον, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **2^ο** θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 16-01-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.130.081,30 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **24-09-2013** και μειοδότης αναδείχτηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **126/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **14-07-2017** για το ποσό **3.039.566,27 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις 14-03-2019 με αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 14η /9/2018 (14 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14/03/2019 (6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας). Με την 265/2018 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-04-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-10-2019 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 97/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-10-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-04-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 259/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 31-01-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-07-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 45/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 30-06-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-12-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 152/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 30-09-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-03-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 221/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 31-12-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-06-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 18/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 31-03-2021 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-09-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 170/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 30-06-2021 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-12-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 253/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 31-12-2021 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-06-2022 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 21/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 31-03-2022 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-09-2022 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 147/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 31-07-2022 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-01-2023 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε δοκιμές Η/Μ εξοπλισμού.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 30-12-2022 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου έως 31-08-2023.
- Την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ρευματοδότησης
- Το γεγονός ότι η παρούσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών δεν επιφέρει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του έργου, καθώς η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων (2^ο υποέργο της πράξης) δεν έχει ολοκληρωθεί και επομένως δεν είναι δυνατή η προσαγωγή λυμάτων στην ΕΕΛ.
- Τις εκκρεμείς δοκιμές Η/Μ εξοπλισμού

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 28-02-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές λειτουργίας και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-08-2023.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 1, μετά την οποία

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την ανωτέρω εισήγηση.
3. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.
4. Το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) - Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' βαθμού και διοικ. συμβ. εποπτ. νομικ. τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 221 /οικ.128/03.01.2023 (82η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) με την οποία κοινοποιείται η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30.12.2022 (ΦΕΚ 7005/31.12.2022 τεύχος Β') σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού που καταργείται καθώς εκδόθηκε και ισχύει η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 7005/28.01.2023 τεύχος Β').

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ομόφωνα, την συζήτηση του θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή είναι κατεπείγον, για τον προαναφερόμενο λόγο.

2. Κατά Πλειοψηφία, την Χορήγηση Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου: 1^ο Υποέργο με τίτλο: «**Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών**» της πράξης με τίτλο: «**Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου**» έως **28-02-2023** και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως **31-08-2023**.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. : Σκλαβάκης Ε., Κλάδος Γ., Νύκταρης Α., Καφφάτος Γ., Νύκταρης Ι. του Γ., Σωπασής Μ., Ρουμπάκης Μ., Μιχόπουλος Δ., Λαδιανός Ζ., Φλουρής Θ., Παπαδομανωλάκης Ο., Ρασούλη Α. και Πετούση Ρ.

Κατά της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. : Παπακωνσταντής Γ., Δασκαλάκης Ν., Βουκάλης Ι., Αντωνάκης Κ. και Μαραβελάκης Γ. επειδή δεν έχουν δεχθεί τις προηγούμενες παρατάσεις του έργου οπότε δεν ψηφίζουν ούτε αυτή την παράταση.

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία