

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 09-05-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 86/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 6)

Θέμα : Χορήγηση Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας στο Έργο: 1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου».

Την **24** του μηνός **Απριλίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **3988/20-04-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Κλάδος Γεώργιος, **3.** Νύκταρης Ασρινός, **4.** Καφάτος Γεώργιος, **5.** Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ., **6.** Σωπασής Μιχαήλ, **7.** Ρουμπάκης Μηνάς, **8.** Παρασύρης Γεώργιος, **9.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **10.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **11.** Φλουρής Θεόδωρος, **12.** Παπαδομανωλάκης Οδυσσεάς, **13.** Ρασούλη Άννα, **14.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **15.** Δασκαλάκης Νικόλαος, **16.** Βουκάλης Ιωσήφ και **17.** Αντωνάκης Κυριάκος.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Κυριμάκη Χαράλαμπου (Αντιπρόεδρου), **2.** Παρασύρη Φραγκιά (Γραμματέα), **3.** Καλυβιανάκη Εμμανουήλ, **4.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **5.** Πετούση Ρεγγίνας, **6.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **7.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **8.** Μαραβελάκη Γεωργίου, **9.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **10.** Παρασύρη Εμμανουήλ, Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθ. πρωτ. 3988/20-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Η κ. Πετούση Ρ. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Ο κ. Κυριμάκης Χ. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε 1^ο μετά την ψήφιση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (1^ο έως 22^ο).

Παρόντων των κ.κ.: **1.** Μακρυπόδη Αντωνίου (Βενί) και **2.** Ματθαιακάκη Αντωνίου (Περάματος) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου (για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν).

Απόντων των κ.κ.: **1.** Δασκαλάκη Νικολάου (Αγγελιανών), **2.** Αλεξάκη Χαράλαμπου (Αλοΐδων), **3.** Δαλαμβέλα Παντελή (Μαργαριτών), **4.** Σωπασουδάκη Φώτιου (Μελιδονίου), **5.** Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου) και **6.** Νύκταρη Ιωάννη (Σισών) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος, ο Δ/ντής της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. κ. Κριθινάς Γεώργιος (για τη συζήτηση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης) και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **17** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **1** θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά <Συζήτηση επί αιτήματος της Παράταξης «Αλλαγή στο Μυλοπόταμο» σχετικά με τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και του Βρεφονηπιακού Σταθμού της ΔΗΚΕΜΥ>, συζητήθηκε 1^ο, μετά την ψήφιση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (1^ο έως 22^ο), το οποίο ήταν θέμα συζήτησης και όχι λήψης απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **19^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 06-04-2023 Εισήγηση και Ιστορικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.130.081,30 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **24-09-2013** και μειοδότης αναδείχτηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **126/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **14-07-2017** για το ποσό **3.039.566,27 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις 14-03-2019 με αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 14η /9/2018 (14 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14/03/2019 (6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας). Με την 265/2018 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-04-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-10-2019 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 97/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-10-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-04-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 259/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 31-01-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-07-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 45/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 30-06-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-12-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 152/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 30-09-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-03-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 221/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 31-12-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-06-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 18/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 31-03-2021 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-09-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 170/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 30-06-2021 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-12-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 253/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 31-12-2021 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-06-2022 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 21/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 31-03-2022 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-09-2022 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 147/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 31-07-2022 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-01-2023 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 02/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 28-02-2023 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-08-2023 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε μικροεπεμβάσεις ολοκλήρωσης του Η/Μ εξοπλισμού.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 31-03-2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου έως 30-11-2023.
- Το γεγονός ότι, στην παρούσα φάση η κατασκευή των μεγαλύτερων κλάδων των αποχετευτικών δικτύων (Λιβάδεια, Κάλυβος, Ζωνιανά, Αξός Βενί κλπ) δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν θεωρείται δόκιμη η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας μόνο με τα λύματα των οικισμών Γαράζου και Μουρτζανών λόγω μη προσαγωγής στην ΕΕΛ ικανής ποσότητας λυμάτων.
- Τις απαιτούμενες μικροεπεμβάσεις ολοκλήρωσης της ΕΕΛ (προστασία καναλιών διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων, εργασίες συντήρησης κτιρίου διοίκησης κλπ) σύμφωνα με τις δοθείσες υποδείξεις της υπηρεσίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 31-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές λειτουργίας και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 30-11-2023.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 6, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία

Χορηγεί Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου **1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου» έως 31-05-2023** προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές λειτουργίας και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως **30-11-2023**.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ.: Σκλαβάκης Ε., Κλάδος Γ., Νύκταρης Α., Καφφάτος Γ., Νύκταρης Ι. του Γ., Σωπαλής Μ., Ρουμπάκης Μ., Παρασύρης Γ., Μιχόπουλος Δ., Λαδιανός Ζ., Φλουρής Θ., Παπαδομανωλάκης Οδ., Ρασούλη Ά. και Πετούση Ρ..

Κατά της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ.: Παπακωνσταντής Γ., Δασκαλάκης Ν., Βουκάλης Ι., Αντωνάκης Κ. και Κυριμάκης Χ..

**Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη**

**Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**