

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 19/2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 299/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισήγηση για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 2^ο υποέργο : «Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου».

Στο Πέραμα σήμερα **09** του μηνός **Αυγούστου 2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης** στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **9105/05-08-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικ. Επιτρ., παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη της Οικ. Επιτρ. και ονομαστικά.

Παρόντες

1. Κόκκινος Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
3. Σωπασής Μιχαήλ
4. Μιχόπουλος Δημήτριος
5. Λαδιανός Ζαχαρίας (Αναπλ. Μέλος)
6. Μαθιουδάκης Νικόλαος (Αναπλ. Μέλος)

Απόντες

1. Καφάτος Γεώργιος (Τακτ. Μέλος)
2. Νύκταρης Ιωάννης του Ν. (Τακτ. Μέλος)
3. Παπακωνσταντής Γεώργιος (Τακτ. Μέλος)

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Αλεξάκης Χαράλαμπος (Αλοίδων).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα Μαρή Μαρία Υπάλληλο του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **17** της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την αριθ. πρωτ. 8933/03-08-2021 εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου με Θέμα : Εισήγηση για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 2^ο υποέργο : «Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και

εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου» και μετά την από 2-8-2021 αίτηση του αναδόχου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. μας κάνει γνωστά τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 5.691.057,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **20/06/2017** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **(ΔΩΔΕΚΑ) 12%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **246/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **18/12/2017** για το ποσό των **5.008.130,08€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν έως 17/12/2019 και χορηγήθηκαν παρατάσεις έως **31/08/2021**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικειμένου είναι 75% περίπου.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, καθώς και στην υλοποίηση της Η/Μ εγκατάστασης των αντλιοστασίων.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 2-8-2021 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 30-06-2022.
- 2) Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν κατά καιρούς διακοπεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω:
 - της φύσης του έργου το οποίο κατασκευάζεται είτε εντός των ρεμάτων, είτε η πρόσβαση για την κατασκευή του είναι από τα ρέματα (με τις πρώτες βροχοπτώσεις, λόγω των μεγάλων ροών των ρεμάτων, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση και συνεπώς η κατασκευή του έργου),
 - των αρχαιολογικών ευρημάτων σε διάφορα σημεία του έργου και
 - την καθυστέρηση στην πρόσληψη αρχαιολόγων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση του έργου, να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμαστικές τομές στον κλάδο της Αξού, αλλά και να γίνουν οι απαιτούμενες ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή του Βενίου.
 - των βλαβών που έχει υποστεί το έργο λόγω των πρωτοφανών έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που σημειώθηκαν στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020.
- 3) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- 4) Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις.
- 5) Τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 30-06-2022.

Ο κ. πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω όπως και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπεύγουσες διατάξεις για τη

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση συμβατικής προθεσμίας στο 2^ο υποέργο : **«Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου»** για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την **30-06-2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **299/2021**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ