

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2020 δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

Αριθμός Απόφασης 152/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο : 1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου».

Σήμερα την **24η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2020** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια περιφοράς** (μέσω τηλεφώνου) το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **8543/20-07-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Πρόεδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, [σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020 του Υπ. Εσ. και την αριθ. 163 εγκύκλιο Α.Π. 33282/29-05-2020 του Υπ. Εσ.].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών του Δ.Σ. συμμετείχαν στη διαδικασία 27 μέλη του Δ.Σ. και ονομαστικά:

Συμμετέχοντες στη διαδικασία

1. Κλάδος Μανούσος
2. Κλάδος Γεώργιος
3. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ
4. Νύκταρης Αστρινός
5. Καφάτος Γεώργιος
6. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ.
7. Σωπασής Μιχαήλ
8. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
9. Ρουμπάκης Μηνάς
10. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
11. Παρασύρης Γεώργιος
12. Μιχόπουλος Δημήτριος
13. Λαδιανός Ζαχαρίας
14. Παρασύρης Φραγκιάς
15. Φλουρής Θεόδωρος
16. Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας
17. Ρασούλη Άννα
18. Παπακωνσταντής Γεώργιος
19. Δασκαλάκης Νικόλαος
20. Βουκάλης Ιωσήφ
21. Κλάδος Δημοσθένης-Εμμανουήλ
22. Μαθιουδάκης Νικόλαος
23. Κυριμάκης Χαράλαμπος
24. Αντωνάκης Κυριάκος
25. Ψωμάς Εμμανουήλ
26. Θεοδωράκης Νικόλαος
27. Παρασύρης Εμμανουήλ

Μη συμμετέχοντες στη διαδικασία

Κανένας

Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Βασσάλος Μάριος (Πανόρμου), 2. Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου) και 3. Ματθαϊακάκης Αντώνιος (Περάματος).

Μη Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

Κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλάδος Μανούσος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και αφού είπε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της (δια περιφοράς) συνεδρίασεως.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα **1** της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την από 26-06-2020 εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου με ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλουκωνα και Ζωνιανων του Δήμου Μυλοποταμου» και μετά την από 29-05-2020 αίτηση της Αναδόχου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. μας κάνει γνωστά τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.130.081,30 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **24-09-2013** και μειοδότης αναδείχτηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **126/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **14-07-2017** για το ποσό **3.039.566,27 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις 14-03-2019 με αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 14η /9/2018 (14 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14/03/2019 (6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας). Με την 265/2018 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-04-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-10-2019 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 97/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-10-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-04-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 259/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 31-01-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-07-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 45/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 30-06-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-12-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και ολοκλήρωσης του κτιρίου διοίκησης.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 29-05-2020 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-09-2020 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-03-2021.
- Την καθυστέρηση στην έκδοση οικοδομικής άδειας του κτιρίου Διοίκησης
- Την ανάγκη εκτέλεσης των νέων εργασιών που προβλέπονται στον εγκεκριμένο ΑΠΕ
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης νέου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- Το γεγονός ότι η παρούσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών δεν επιφέρει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του έργου, καθώς η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων (2^ο υποέργο της πράξης) δεν έχει ολοκληρωθεί και επομένως δεν είναι δυνατή η προσαγωγή λυμάτων στην ΕΕΛ.
- Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις
- Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-09-2020 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-03-2021.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αλλαγή στον Μυλοπόταμο» κ.κ. Παπακωνσταντής Γ., Δασκαλάκης Ν., Βουκάλης Ι., Κλάδος Δ.-Ε., Μαθιουδάκης Ν., Κυριμάκης Χ., Αντωνάκης Κ., Ψωμάς Ε., Θεοδωράκης Ν. και Παρασύρης Ε. δεν ψηφίζουν το παραπάνω θέμα, για λόγους αρχής, καθ' όσον έχουν ήδη χορηγηθεί 4 παρατάσεις και όλες οι προβλέψεις περί περαίωσης του έργου έχουν πέσει έξω.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
- την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»),
- την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
- την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020 του Υπ. Εσ. και
- την αριθ. 163 εγκύκλιο Α.Π. 33282/29-05-2020 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (17 υπέρ - 10 κατά)

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: **1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλουκωνα και Ζωνιανων του Δήμου Μυλοποταμου» έως 30-09-2020 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-03-2021.**

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **152/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ