

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Πέραμα 09-01-2023

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 358/2022**  
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 26)

**Θέμα : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ 2<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».**

Την **13** του μηνός **Δεκεμβρίου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **11633/09-12-2022** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. **1.** Κόκκινος Δημήτριος (Πρόεδρος), **2.** Μιχόπουλος Δημήτριος (Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος), **3.** Ρουμπάκης Μηνάς (Αντιδήμαρχος), **4.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος), **5.** Καφφάτος Γεώργιος (τακτικό μέλος), **6.** Παπακωνσταντής Γεώργιος (τακτικό μέλος).

Απόντος του κ. **1.** Λαδιανού Ζαχαρία (τακτικού μέλους) ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν παρευρίσκεται.

Παρόντων των κ.κ. **1.** Ματθαιακάκη Αντωνίου (Περάματος) και **2.** Δαλαμβέλα Παντελή (Μαργαριτών) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου (για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν).

Απόντων των κ.κ. **1.** Νύκταρη Ιωάννη (Σισών), **2.** Φακιδάρη Στυλιανού (Αγ. Μάμα), **3.** Χατζάκη Ιωάννη (Γαράζου), **4.** Σωπασουδάκη Φώτιου (Μελιδονίου) και **5.** Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Τσιρίτας Ιωάννης (για τη συζήτηση των θεμάτων που τον αφορούν) και ως γραμματέας της Επιτροπής η κ. Μαρή Μαρία Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **6** μελών από συνολικά **7** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφερόμενος στο **23<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. **11204/09-12-2022** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ**

**2. Προϋπολογισμός μελέτης: 5.691.057,00€**

**3. Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320).

**4. Δημοπρασία:** Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **20/06/2017** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση (**ΔΩΔΕΚΑ**) **12%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **246/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

**5. Σύμβαση – Προθεσμία:** Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **18/12/2017** για το ποσό των **5.008.130,08€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν έως **17/12/2019** και χορηγήθηκαν παρατάσεις έως **31/12/2022**.

## 6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικειμένου είναι 80% περίπου.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, καθώς και στην υλοποίηση της Η/Μ εγκατάστασης των αντλιοστασίων.

## Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 30-11-2022 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 30-4-2023.
- 2) Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν κατά καιρούς διακοπεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω:
  - της φύσης του έργου το οποίο κατασκευάζεται είτε εντός των ρεμάτων, είτε η πρόσβαση για την κατασκευή του είναι από τα ρέματα (με τις πρώτες βροχοπτώσεις, λόγω των μεγάλων ροών των ρεμάτων, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση και συνεπώς η κατασκευή του έργου),
  - των αρχαιολογικών ευρημάτων σε διάφορα σημεία του έργου και
  - των βλαβών που έχει υποστεί το έργο λόγω των πρωτοφανών έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που σημειώθηκαν στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020.
- 3) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- 4) Τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

**Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 30-4-2023.**

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 26, μετά την οποία

## Η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Όλα τα παραπάνω
3. Το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 (Α'136) - Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' βαθμού και διοικ. συμβ. εποπτ. νομικ. τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
4. Την Αριθ. Εγκύκλιο 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ.
5. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 218 /οικ.18493/25-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΠ46ΜΤΛ6-ΓΦΧ) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (81η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) με την οποία γνωστοποιείται η έκδοση της ΚΥΑΔ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ 5874/19.11.2022 τεύχος Β') η οποία παρατάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/09.12.2022 (ΦΕΚ 6240/09.12.2022 τεύχος Β').

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία

Χορηγεί παράταση συμβατικής προθεσμίας στο 2<sup>ο</sup> Υποέργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ**» της πράξης με τίτλο: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**» για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την **30-4-2023**.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ.: Κόκκινος Δ., Μιχόπουλος Δ., Ρουμπάκης Μ., Σκλαβάκης Ε. και Καφφάτος Γ..

Κατά της πρότασης ψήφισε ο κ. Παπακωνσταντής Γ..

23SYMV011962793 2023-01-10

ΑΔΑ: 92ΟΠΩΚΞ-Θ7Κ

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τα Μέλη

Κόκκινος Δημήτριος  
(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Γραμματέας  
Μαρή Μαρία