

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 10/2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 170/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποταμού».

Στο Πέραμα σήμερα 07 του μηνός Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης** στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **4807/29-04-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ονομαστικά.

Παρόντες

1. Κόκκινος Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
3. Σωπασής Μιχαήλ
4. Καφφάτος Γεώργιος
5. Μιχόπουλος Δημήτριος
6. Παπακωνσταντής Γεώργιος
7. Λαδιανός Ζαχαρίας (Αναπλ. Μέλος)

Απόντες

1. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ. (Τακτ. Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Τσιρίτας Ιωάννης (για τη συζήτηση των θεμάτων που τον αφορούν) και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον κ. Πρόεδρο προς συζήτηση έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. 8 της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την από 15-03-2021 εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου με Θέμα : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποταμού» και μετά την από 25-02-2021 αίτηση της Αναδόχου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. μας κάνει γνωστά τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.130.081,30 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **24-09-2013** και μειοδότης αναδείχτηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **126/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **14-07-2017** για το ποσό **3.039.566,27 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις 14-03-2019 με αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 14η /9/2018 (14 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14/03/2019 (6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας). Με την 265/2018 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-04-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-10-2019 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 97/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-10-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-04-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 259/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 31-01-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-07-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 45/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 30-06-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-12-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 152/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 30-09-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-03-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 221/2020 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 31-12-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-06-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 18/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 31-03-2021 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 30-09-2021 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε δοκιμές Η/Μ εξοπλισμού.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 25-02-2021 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-06-2021 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-12-2021.
- Την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ρευματοδότησης
- Το γεγονός ότι η παρούσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών δεν επιφέρει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του έργου, καθώς η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων (2^ο υποέργο της πράξης) δεν έχει ολοκληρωθεί και επομένως δεν είναι δυνατή η προσαγωγή λυμάτων στην ΕΕΛ.
- Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις
- Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-06-2021 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-12-2021.

Το μέλος της Οικ. Επιτροπής κ. Παπακωνσταντής Γ. ψήφισε επί του θέματος όχι.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω όπως και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (6 υπέρ - 1 κατά)

Χορηγεί παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου **1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου» έως 30-06-2021** και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως **31-12-2021**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **170/2021**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ