

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 27-07-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 198/2022
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 16)

Θέμα : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο Έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ».

Την **08** του μηνός **Ιουλίου 2022** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **6033/04-07-2022** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και των οδηγιών της Αριθ. Εγκυκλίου 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παρόντα τακτικά μέλη οι κ.κ. Κόκκινος Δημήτριος Πρόεδρος, Μιχόπουλος Δημήτριος Αντιπρόεδρος (Αντιδήμαρχος), Ρουμπάκης Μηνάς Αντιδήμαρχος, Σκλαβάκης Εμμανουήλ, Καφφάτος Γεώργιος, Λαδιανός Ζαχαρίας και Παπακωνσταντής Γεώργιος.

Παρών ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου κ. Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών).

Απόντων των κ.κ. Φακιδάρη Στυλιανού (Αγ. Μάμα), Λυρώνη Στυλιανού (Απλαδιανών), Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου) και Νύκταρη Ιωάννη (Σισών) Πρόεδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδρων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η κ. Μαρή Μαρία Υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία 7 μελών από συνολικά 7 μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση εννέα (9) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν το 1^ο 2^ο 4^ο 5^ο 6^ο 7^ο 8^ο 9^ο κατά πλειοψηφία το 3^ο (ο κ. Παπακωνσταντής Γ. ψήφισε κατά της πρότασης συζήτησης) και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Τσιρίτας Ιωάννης Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατά τη συζήτηση του 5^{ου} και 8^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφερόμενος στο **24^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 04-07-2022 Εισήγηση-Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ»

ΣΧΕΤ. : Η από 2-6-2022 αίτηση του αναδόχου Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.400.000,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2018ΕΠ00210018 (ΟΠΣ 5029054).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **18-4-2019** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** που πρόσφερε έκπτωση (**σαράντα έξι και εξήντα οκτώ**) **46,68%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **216/2019** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **3/1/2020** για το ποσό των **1.812.807,09€** με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν έως 3/1/2022 και χορηγήθηκε παράταση έως **3/7/2022**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικειμένου είναι 45% περίπου.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν σε εργασίες ξυλουργικών, μεταλλουργικών, αλουμινίων, Η/Μ εγκατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 2-6-2022 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 3-7-2023.
- 2) Τις σημαντικές καθυστερήσεις που οφείλονται στις χρονοβόρες παραδόσεις των υλικών επιτόπου του έργου, αλλά και στην ίδια τη διαθεσιμότητα των υλικών που απαιτούνται, λόγω της πανδημίας COVID-19 και κυρίως του πολέμου στην Ουκρανία.
- 3) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- 4) Τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 03-07-2023.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 16, μετά την οποία

Η Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την από 04-07-2022 Εισήγηση-Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την Αριθ. Εγκύκλιο 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ**» μέχρι την **03-07-2023**.

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας