

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 07-07-2023**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 149/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 9)**

Θέμα : Χορήγηση Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας στο Έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ».

Την **28** του μηνός **Ιουνίου 2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **6373/23-06-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Κυριμάκης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος), **3.** Παρασύρης Φραγκιάς (Γραμματέας), **4.** Κλάδος Γεώργιος, **5.** Καλυβιανάκης Εμμανουήλ, **6.** Νύκταρης Ασρινός, **7.** Καφφάτος Γεώργιος, **8.** Σωπασής Μιχαήλ, **9.** Ρουμπάκης Μηνάς, **10.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **11.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **12.** Φλουρής Θεόδωρος, **13.** Παπαδομανωλάκης Οδυσσεάς, **14.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **15.** Βουκάλης Ιωσήφ και **16.** Μαραβελάκης Γεώργιος.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Νύκταρη Ιωάννη του Γεωργ., **2.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **3.** Παρασύρη Γεώργιου, **4.** Ρασούλη Άννας, **5.** Πετούση Ρεγγίνας, **6.** Δασκαλάκη Νικόλαου, **7.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **8.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **9.** Αντωνάκη Κυριάκου, **10.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **11.** Παρασύρη Εμμανουήλ, Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 6373/23-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Παρόντων στη συνεδρίαση των κ.κ.: **1.** Σωπασουδάκη Φώτιου (Μελιδονίου) και **2.** Μαθιαιάκη Αντωνίου (Περάματος) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου, για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Φακιδάρη Στυλιανού (Αγ. Μάμα), **2.** Βεργιανάκη Εμμανουήλ (Αλφάς), **3.** Χατζάκη Ιωάννη (Γαράζου), **4.** Παρασύρη Κων/νου (Ζωνιανών) και **5.** Βασάλου Μάριου (Πανόρμου) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **16** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **7** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **7^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 02-06-2023 Εισήγηση - Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ»

ΣΧΕΤ. : Η από 2-6-2023 αίτηση του αναδόχου Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.400.000,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2018ΕΠ00210018 (ΟΠΣ 5029054).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **18-4-2019** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** που πρόσφερε έκπτωση **(σαράντα έξι και εξήντα οκτώ) 46,68%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **216/2019** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **3/1/2020** για το ποσό των **1.812.807,09€** με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν έως 3/1/2022 και χορηγήθηκαν παρατάσεις έως **3/7/2023**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικειμένου είναι 60% περίπου.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν σε εργασίες ξυλουργικών, μεταλλουργικών, Η/Μ εγκατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 2-6-2023 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 30-11-2023.
- 2) Τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το διαρρέυσαν χρονικό διάστημα με βροχοπτώσεις συνολικής διάρκειας περίπου 90 ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων, ήταν αδύνατη αφ' ενός η εκτέλεση εξωτερικών εργασιών και αφ' ετέρου η μεταφορά, απόρριψη και διάστρωση των ιλυωδών προϊόντων εκσκαφής, καθώς και η πρόσβαση στον χώρο απόθεσης.
- 3) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- 4) Τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 30-11-2023 με αναθεώρηση, καθώς η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 9, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ»** μέχρι την **30-11-2023** με αναθεώρηση, καθώς η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

**Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**