

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

Αριθμός Απόφασης 265/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: 1ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου».

Στο Πέραμα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την **13η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **12267/07-11-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση) 19 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Κατά την έναρξη της συνεδρίασης)

1. Κλάδος Μανούσος
2. Βάμβουκας Αντώνιος
3. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
4. Ρουμπάκης Μηνάς
5. Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας
6. Φλουρής Θεόδωρος
7. Φακιδάρης Νικόλαος
8. Παρασύρης Φραγκιάς
9. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
10. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης
11. Καφάτος Γεώργιος
12. Σαρρής Μιχαήλ
13. Κλάδος Γεώργιος
14. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ
15. Τζανιδάκης Εμμανουήλ
16. Λαδιανός Αντώνιος
17. Σωπασής Μιχαήλ
18. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ
19. Νύκταρης Ασρινός

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης)

1. Αλεφαντινός Ανδρέας
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Λυρώνη - Βογιατζή Νικολέτα
4. Κυριμάκης Χαράλαμπος
5. Μαθιουδάκης Νικόλαος
6. Κάββαλος Ιωάννης
7. Καλυβιανάκη Μαρία
8. Μαραγκουδάκης Ανδρέας

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών), 2. Σταρράς Γεώργιος (Μελιδονίου), 3. Βασσάλος Μάριος (Πανόρμου)

Απόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Σαλούστρου - Αντωνιάδα Βασιλική (Κρυονερίου), (η οποία δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και ο Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Απλαδάς Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλάδος Μανούσος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και αφού είπε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν από τον κ. Πρόεδρο προς συζήτηση οκτώ (8) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα 4 της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 17-08-2018 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: 1ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου».

ΣΧΕΤ. : Η από 13-08-2018 αίτηση της Αναδόχου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.130.081,30 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **24-09-2013** και μειοδότης αναδείχτηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **126/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **14-07-2017** για το ποσό **3.039.566,27 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις 14-03-2019 με αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 14η /9/2018 (14 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14/03/2019 (6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας)

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες οδοστρώσας, ασφαλικών, σκυροδετήσεων και Η/Μ εξοπλισμού.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 13-08-2018 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 14/4/2019 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 14/10/2019.
- Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν κατέσται δυνατό να υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Πολεοδομία Περάματος για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης του Κτιρίου Διοίκησης, λόγω καθυστέρησης χορήγησης της έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια Δ/ση Δασών, η οποία εκδόθηκε στις 25/05/2018 και καθυστέρησης Έγκρισης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής η οποία εκδόθηκε στις 24/7/2018.
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- Το γεγονός ότι η παρούσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών δεν επιφέρει παράταση στην συνολική προθεσμία υλοποίησης της πράξης, καθώς το 2^ο υποέργο της πράξης (Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων) έχει συμβατική προθεσμία περαίωσης την 17-12-2019
- Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις

- Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 14/4/2019 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 14/10/2019.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου όπως και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Χορηγεί παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του 1ου Υποέργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου» έως 14/04/2019.
2. Χορηγεί αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας του έως 14/10/2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **265/2018**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΠΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ