

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 29/2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 249/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισηγήση για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 2^ο υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Στο Πέραμα σήμερα 09 του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14938/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμμετείχαν στη διαδικασία επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ονομαστικά.

Συμμετέχοντες

1. Κόκκινος Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
3. Σωπασής Μιχαήλ
4. Καφφάτος Γεώργιος
5. Μιχόπουλος Δημήτριος
6. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
7. Παπακωνσταντής Γεώργιος

Μη Συμμετέχοντες

Κανένας

Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Πλεμένος Εμμανουήλ (Αγιάς), 2. Λυρώνης Στυλιανός (Απλαδιανών), 3. Σταυρουλάκης Εμμανουήλ (Καλανδαρέ), 4. Σαλούστρου - Αντωνιάδα Βασιλική (Κρυονερίου), 5. Βάμβουκας Γεώργιος (Λιβαδίων) και 6. Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών).

Μη Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Νύκταρης Ιωάννης (Σισών).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της (δια περιφοράς) συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε από τον κ. Πρόεδρο προς συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. 23 της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την με αριθ. πρωτ.

13323/12-11-2020 εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου με ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ 2^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» και μετά την από 29-10-2020 αίτηση του αναδόχου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. μας κάνει γνωστά τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 5.691.057,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 9ΟΠΣ 5000320).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **20/06/2017** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **(ΔΩΔΕΚΑ) 12%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **246/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **18/12/2017** για το ποσό των **5.008.130,08€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν έως 17/12/2019 και χορηγήθηκε παράταση έως **30/11/2020**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικειμένου είναι 75% περίπου.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, καθώς και στην υλοποίηση της Η/Μ εγκατάστασης των αντλιοστασίων.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 29-10-2020 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 31-08-2021.
- 2) Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν κατά καιρούς διακοπεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω:
 - της φύσης του έργου το οποίο κατασκευάζεται είτε εντός των ρεμάτων, είτε η πρόσβαση για την κατασκευή του είναι από τα ρέματα (με τις πρώτες βροχοπτώσεις, λόγω των μεγάλων ροών των ρεμάτων, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση και συνεπώς η κατασκευή του έργου),
 - των αρχαιολογικών ευρημάτων σε διάφορα σημεία του έργου και
 - την καθυστέρηση στην πρόσληψη αρχαιολόγων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση του έργου, να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμαστικές τομές στον κλάδο της Αζού, αλλά και να γίνουν οι απαιτούμενες ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή του Βενίου.
- 3) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- 4) Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις.
- 5) Τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 31-08-2021.

Το μέλος της Οικον. Επιτροπής κ. Παπακωνσταντής Γ. δεν ψήφισε το παραπάνω θέμα διότι, έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις και πάντως πρέπει να αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή οι ζημιές στο

έργο (βλ. 4ο θέμα ημερήσιας Διάταξης).

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω όπως και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (6 υπέρ - 1 κατά)

Χορηγεί παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του 2^{ου} υποέργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ**» της πράξης με τίτλο «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**» μέχρι την **31-08-2021**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **249/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ