

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

Αριθμός Απόφασης 281/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 2ο υποέργο «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων» της πράξης «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των ΔΕ Κουλούκωνα και Ζωνιανών».

Στο Πέραμα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 3η του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **14958/28-11-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση) 23 μέλη και μετά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθε ένα (1) μέλος και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Κατά την έναρξη της συνεδρίασης)

1. Κλάδος Μανούσος
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
3. Ρουμπάκης Μηνάς
4. Φλουρής Θεόδωρος
5. Μιχόπουλος Δημήτριος
6. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
7. Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας
8. Ρασούλη Άννα
9. Παπακωνσταντής Γεώργιος
10. Θεοδωράκης Νικόλαος
11. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ
12. Νύκταρης Αστρινός
13. Σωπασής Μιχαήλ
14. Καφφάτος Γεώργιος
15. Αντωνάκης Κυριάκος
16. Παρασύρης Φραγκιάς
17. Βουκάλης Ιωσήφ
18. Δασκαλάκης Νικόλαος
19. Κλάδος Δημοσθένης-Εμμανουήλ
20. Ψωμάς Εμμανουήλ
21. Παρασύρης Εμμανουήλ
22. Κλάδος Γεώργιος
23. Λαδιανός Ζαχαρίας
24. Κυριμάκης Χαράλαμπος (προσήλθε από το 4ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης)

1. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ.
2. Παρασύρης Γεώργιος
3. Μαθιουδάκης Νικόλαος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Βασσάλος Μάριος (Πανόρμου), 2. Πολυμίλης Κωνσταντίνος (Αχλαδέ), 3. Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου), 4. Ματθαιακάκης Αντώνιος (Περάματος) και 5. Μαραγκουδάκης Ανδρέας (Ρουμελή)

Απόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Φακιδάρης Στυλιανός (Αγ. Μάμα) και 2. Νύκταρης Ιωάννης (Σισών) (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος ήταν απών λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Χρέη Δημάρχου στη συνεδρίαση άσκησε ο αντιδήμαρχος κ. Σκλαβάκης Εμμανουήλ.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Αππασάς Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Βεδεργιωτάκη Ελένη, Πατεράκη Κωστούλα, Κοντάνα Αναστασία και Νικηφόρος Μιχαήλ καθώς και ο Διευθυντής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυλοποτάμου κ. Κριθινάς Γεώργιος για την εισήγηση των θεμάτων που τους αφορούν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλάδος Μανούσος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και αφού είπε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν από τον κ. Πρόεδρο προς συζήτηση πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και συζητείται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα **1** εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου κα Βεδεργιωτάκη Ελένη, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέμα: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 2ο υποέργο «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων» της πράξης «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των ΔΕ Κουλούκωνα και Ζωνιανών» μετά την από 13-11-2019 αίτηση του Αναδόχου του έργου

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 5.691.057,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 9ΟΠΣ 5000320).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **20/06/2017** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **(ΔΩΔΕΚΑ) 12%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **246/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **18/12/2017** για το ποσό των **5.008.130,08€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι έως **17/12/2019**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικείμενου είναι 60% περίπου.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, καθώς και στην υλοποίηση της Η/Μ εγκατάστασης των αντλιοστασίων.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 13-11-2019 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 30-11-2020.
- 2) Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν κατά καιρούς διακοπεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω:
 - των πρωτοφανών υψών βροχής που έπληξαν την περιοχή από το Νοέμβριο του 2018 έως το Μάρτιο του 2019, με αποκορύφωμα τη θεομηνία του Φεβρουαρίου του 2019 και με αποτέλεσμα την υψηλή στάθμη των ρεμάτων έως το Μάιο του 2019,
 - των αρχαιολογικών ευρημάτων σε διάφορα σημεία του έργου και
 - την καθυστέρηση στην πρόσληψη αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμαστικές τομές στον κλάδο της Αξού.
- 3) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- 4) Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις.
- 5) Τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 30-11-2020.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της προϊστάμενης του Τμήματος Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να συζητηθεί το θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου, επειδή είναι κατεπείγον.
2. Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας στο 2ο υποέργο «**Κατασκευή αποχέτευτικών δικτύων**» της πράξης «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των ΔΕ Κουλούκωνα και Ζωνιανών» μέχρι την **30/11/2020**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **281/2019**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΠΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ