

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

Αριθμός Απόφασης 97/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 1ο υποέργο με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των ΔΕ Κουλούκωνα και Ζωνιανών».

Στο Πέραμα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την **24η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **5529/19-04-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση) 16 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Κατά την έναρξη της συνεδρίασης)

1. Κλάδος Μανούσος
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
3. Καφάτος Γεώργιος
4. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
5. Κλάδος Γεώργιος
6. Τζανιδάκης Εμμανουήλ
7. Φλουρής Θεόδωρος
8. Φακιδάκης Νικόλαος
9. Βάμβουκας Αντώνιος
10. Σαρρής Μιχαήλ
11. Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας
12. Νύκταρης Αστρινός
13. Λαδιανός Αντώνιος
14. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ.
15. Ρουμπάκης Μηνάς
16. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης)

1. Σωπασής Μιχαήλ
2. Αλεφαντινός Ανδρέας
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Λυρώνη - Βογιατζή Νικολέτα
5. Κυριμάκης Χαράλαμπος
6. Παρασύρης Φραγκιάς
7. Μαθιουδάκης Νικόλαος
8. Κάββαλος Ιωάννης
9. Καλυβιανάκη Μαρία
10. Μαραγκουδάκης Ανδρέας
11. Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Σταρράς Γεώργιος (Μελιδονίου), 2. Παπαγιαννάκης Εμμανουήλ (Περάματος), και 3. Βασσάλος Μάριος (Πανόρμου)

Απόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Αλεξάκης Χαράλαμπος (Αλοίδων), 2. Πολυμίλης Κωνσταντίνος (Αχλαδέ), 3. Παρασύρης Κων/νος (Ζωνιανών), και 4. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και ο Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Απλαδάς Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλάδος Μανούσος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και αφού είπε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα

κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Μετά την έναρξη της συνεδριάσεως προτάθηκαν από τον κ. Πρόεδρο προς συζήτηση έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και συζητείται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η συμβατική προθεσμία του έργου έχει λήξει και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα 4 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέροντας ότι, το Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου με την από 15-04-2019 εισήγησή του με θέμα: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 1ο υποέργο με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των ΔΕ Κουλούκωνα και Ζωνιανών» και μετά την από 12-03-2019 αίτηση του Αναδόχου του έργου, μας κάνει γνωστά τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.130.081,30 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **24-09-2013** και μειοδότης αναδείχτηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **126/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **14-07-2017** για το ποσό **3.039.566,27 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις 14-03-2019 με αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 14η/9/2018 (14 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14/03/2019 (6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας). Με την 265/2018 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-04-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-10-2019 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες οδοστρώσις, ασφατικών και Η/Μ εξοπλισμού.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 12-03-2019 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 14/10/2019 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 14/04/2020.
- Τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις κατά του μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο που είχαν σαν συνέπεια να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι σκυροδετήσεις ιδιαίτερα στις Δεξαμενές Καθίζησης και στην Δεξαμενή Βιολογικής Επεξεργασίας καθώς οι εν λόγω δεξαμενές γέμιζαν με όμβρια ύδατα και παρ' όλες τις συνεχείς αντλήσεις δεν μπορούσαν να αδειάσουν λόγω των επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων.
- Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Πολεοδομία Περάματος για την έκδοση έγκρισης δόμησης του Κτιρίου Διοίκησης καθώς δεν έχει δοθεί έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου στην από 25/01/2019 αίτηση του

Δήμου. Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστεί καμία εργασία που να αφορά το Κτίριο Διοίκησης.

- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- Το γεγονός ότι η παρούσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών δεν επιφέρει παράταση στην συνολική προθεσμία υλοποίησης της πράξης, καθώς το 2^ο υποέργο της πράξης (Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων) έχει συμβατική προθεσμία περαίωσης την 17-12-2019
- Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις
- Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 14/10/2019 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 14/04/2020.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να συζητηθεί το θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου, επειδή η συμβατική προθεσμία του έργου έχει λήξει και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.
2. Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας στο 1ο υποέργο με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των ΔΕ Κουλούκωνα και Ζωνιανών» για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 14/10/2019 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 14/04/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **97/2019**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΠΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ