

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

Αριθμός Απόφασης 259/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 1ο Υποέργο με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου».

Στο Πέραμα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την **11η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **13985/07-11-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση) 25 μέλη και μετά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν δύο (2) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Κατά την έναρξη της συνεδρίασης)

1. Κλάδος Μανούσος
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
3. Καφφάτος Γεώργιος
4. Φλουρής Θεόδωρος
5. Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας
6. Κλάδος Γεώργιος
7. Ρουμπάκης Μηνάς
8. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ
9. Μιχόπουλος Δημήτριος
10. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
11. Δασκαλάκης Νικόλαος
12. Σωπασής Μιχαήλ
13. Νύκταρης Αστρινός
14. Παρασύρης Φραγκιάς
15. Αντωνάκης Κυριάκος
16. Μαθιουδάκης Νικόλαος
17. Παπακωνσταντής Γεώργιος
18. Κλάδος Δημοσθένης-Εμμανουήλ
19. Θεοδωράκης Νικόλαος
20. Παρασύρης Εμμανουήλ
21. Ρασούλη Άννα
22. Βουκάλης Ιωσήφ
23. Λαδιανός Ζαχαρίας
24. Παρασύρης Γεώργιος
25. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ.
26. Ψωμάς Εμμανουήλ (προσήλθε από το 3ο θέμα. Ημερήσιας Διάταξης)
27. Κυριμάκης Χαράλαμπος (προσήλθε από το 4ο θέμα. Ημερήσιας Διάταξης)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης)
Κανένας

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Λυρώνης Στυλιανός (Απλαδιανών), 2. Πολυμίλης Κωνσταντίνος (Αχλαδέ), 3. Καπνάκης Ιωάννης (Επισκοπής), 4. Νύκταρης Ιωάννης (Σισών), 5. Βάμβουκας Γεώργιος (Λιβαδίων), 6. Παρασύρης Κων/νος (Ζωνιανών), 7. Ματθαϊακάκης Αντώνιος (Περάματος), 8. Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου), 9. Αρετίνης Νικόλαος (Δοξαρού), 10. Πατελάρος Στυλιανός (Αξού), 11. Μαραγκουδάκης Ανδρέας (Ρουμελή), 12. Κουγιουμουτζής Εμμανουήλ (Θεοδώρας) (προσήλθε από το 7ο θέμα. Ημερήσιας Διάταξης), 13. Συγλέτος Μιχαήλ (Αίμονα) (προσήλθε από το 7ο θέμα. Ημερήσιας Διάταξης), 14. Παραγιουδάκης Ιωάννης (Πασσαλιτών) (προσήλθε από το 7ο θέμα. Ημερήσιας Διάταξης), 15. Μακρυπόδης Αντώνιος (Βενί) (προσήλθε από το 7ο θέμα. Ημερήσιας Διάταξης), και 16. Χατζάκης Ιωάννης (Γαράζου) (προσήλθε από το 7ο θέμα. Ημερήσιας Διάταξης)

Απόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Δασκαλάκης Νικόλαος (Αγγελιανών), 2. Πλεμένος Εμμανουήλ (Αγιάς), 3. Καπνάκης Αντώνιος (Αγ. Ιωάννη), 4. Φακιδάρης Στυλιανός (Αγ. Μάμα), 5. Αλεξάκης Χαράλαμπος (Αλιδίων), 6. Βεργιανάκης Εμμανουήλ (Αλφάς), 7. Καστελιανός Παντελής - Σπυρίδων (Δαμαβόλου), 8. Σταυρουλάκης Εμμανουήλ (Καλανδάρει), 9. Αρκαδιανός Βασίλειος (Καλύβου), 10. Σαλούστρου - Αντωνιάκη Βασιλική (Κρυονερίου), 11. Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών), 12. Φανουράκης Εμμανουήλ (Μελισσουργακίου), 13. Δράγας Μιχαήλ (Ορθή), 14. Βασσάλος Μάριος (Πανόρμου), 15. Σωπασουδάκης Απόστολος (Σκεπαστής), 16. Μαρκάκης Δημήτριος (Χουμερίου) και 17. Σωπασής Παναγιώτης (Χώνος) (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και ο Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Απλαδής Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλάδος Μανούσος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και αφού είπε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέροντας ότι, το Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου με την από 18-09-2019 εισήγησή του με θέμα: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 1ο Υποέργο με τίτλο **«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών»** της πράξης με τίτλο **«Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου»** και μετά την από 09-09-2019 αίτηση του Αναδόχου του έργου, μας κάνει γνωστά τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.130.081,30 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **24-09-2013** και μειοδότης αναδείχθηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **126/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **14-07-2017** για το ποσό **3.039.566,27 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις 14-03-2019 με αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 14η /9/2018 (14 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14/03/2019 (6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας). Με την 265/2018 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-04-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-10-2019 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 97/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-10-2019

για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-04-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες οδοστρώσας, ασφατικών και Η/Μ εξοπλισμού.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 09-09-2019 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 31-01-2020 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-07-2020.
- Την καθυστέρηση στην έκδοση οικοδομικής άδειας του κτιρίου Διοίκησης.
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- Το γεγονός ότι η παρούσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών δεν επιφέρει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του έργου, καθώς η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων (2^ο υποέργο της πράξης) δεν έχει ολοκληρωθεί (ποσοστό υλοποίησης περίπου 55%) και επομένως δεν είναι δυνατή η προσαγωγή λυμάτων στην ΕΕΛ.
- Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις
- Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 31-01-2020 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-07-2020.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας στο 1ο Υποέργο με τίτλο **«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών»** της πράξης με τίτλο **«Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου»** για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως **31/01/2020** και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως **31/07/2020**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **259/2019**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΠΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ