

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 21-07-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 175/2022
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 16)

Θέμα : Εισήγηση για Χορήγηση Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας στο 2^ο Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Την **08** του μηνός **Ιουλίου 2022** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **6033/04-07-2022** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και των οδηγιών της Αριθ. Εγκυκλίου 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παρόντα τακτικά μέλη οι κ.κ. Κόκκινος Δημήτριος Πρόεδρος, Μιχόπουλος Δημήτριος Αντιπρόεδρος (Αντιδήμαρχος), Ρουμπάκης Μηνάς Αντιδήμαρχος, Σκλαβάκης Εμμανουήλ, Καφφάτος Γεώργιος, Λαδιανός Ζαχαρίας και Παπακωνσταντής Γεώργιος.

Παρών ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου κ. Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών).

Απόντων των κ.κ. Φακιδάρη Στυλιανού (Αγ. Μάμα), Λυρώνη Στυλιανού (Απλαδιανών), Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου) και Νύκταρη Ιωάννη (Σισών) Πρόεδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδρων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η κ. Μαρή Μαρία Υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία 7 μελών από συνολικά 7 μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση εννέα (9) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν το 1^ο 2^ο 4^ο 5^ο 6^ο 7^ο 8^ο 9^ο κατά πλειοψηφία το 3^ο (ο κ. Παπακωνσταντής Γ. ψήφισε κατά της πρότασης συζήτησης) και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Τσιρίτας Ιωάννης Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατά τη συζήτηση του 5^{ου} και 8^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 4866/14-06-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 5.691.057,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **20/06/2017** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **(ΔΩΔΕΚΑ) 12%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **246/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **18/12/2017**

για το ποσό των **5.008.130,08€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν έως 17/12/2019 και χορηγήθηκαν παρατάσεις έως **30/06/2022**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικειμένου είναι 75% περίπου.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, καθώς και στην υλοποίηση της Η/Μ εγκατάστασης των αντλιοστασίων.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 27-5-2022 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 31-12-2022.
- 2) Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν κατά καιρούς διακοπεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω:
 - της φύσης του έργου το οποίο κατασκευάζεται είτε εντός των ρεμάτων, είτε η πρόσβαση για την κατασκευή του είναι από τα ρέματα (με τις πρώτες βροχοπτώσεις, λόγω των μεγάλων ροών των ρεμάτων, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση και συνεπώς η κατασκευή του έργου),
 - των αρχαιολογικών ευρημάτων σε διάφορα σημεία του έργου και
 - των βλαβών που έχει υποστεί το έργο λόγω των πρωτοφανών έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που σημειώθηκαν στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020.
- 3) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- 4) Τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 31-12-2022.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 16, μετά την οποία

Η Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την αριθ. πρωτ. 4866/14-06-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την Αριθ. Εγκύκλιο 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Την χορήγηση Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 2^ο Υποέργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ**» της πράξης με τίτλο: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**» μέχρι την **31-12-2022**.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. : Κόκκινος Δ., Μιχόπουλος Δ., Ρουμπάκης Μ., Σκλαβάκης Ε., Καφφάτος Γ. και Λαδιανός Ζ.

Κατά της πρότασης ψήφισε ο κ. Παπακωνσταντής Γ., επικαλούμενος ότι έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις.

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας