

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

Αριθμός Απόφασης 45/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 1ο Υποέργο με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου».

Στο Πέραμα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την **09η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2020** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:30 μμ** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **3012/05-03-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση) 21 μέλη και μετά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθε ένα (1) μέλος και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Κατά την έναρξη της συνεδρίασης)

1. Κλάδος Μανούσος
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
3. Καφάτος Γεώργιος
4. Παρασύρης Φραγκιάς
5. Ρουμπάκης Μηνάς
6. Λαδιανός Ζαχαρίας
7. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
8. Φλουρής Θεόδωρος
9. Κλάδος Γεώργιος
10. Μιχόπουλος Δημήτριος
11. Βουκάλης Ιωσήφ
12. Αντωνάκης Κυριάκος
13. Παρασύρης Εμμανουήλ
14. Μαθιουδάκης Νικόλαος
15. Θεοδωράκης Νικόλαος
16. Ψωμάς Εμμανουήλ
17. Ρασούλη Άννα
18. Σωπασής Μιχαήλ
19. Νύκταρης Αστρινός
20. Παπακωνσταντής Γεώργιος
21. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ
22. Κυριμάκης Χαράλαμπος (προσήλθε από το 8ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

(Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης)

1. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ.
2. Παρασύρης Γεώργιος
3. Παπαδομανωλάκης Οδυσσεάς
4. Δασκαλάκης Νικόλαος
5. Κλάδος Δημοσθένης-Εμμανουήλ

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Αρετίνης Νικόλαος (Δοξαρού), 2. Σαλούστρου - Αντωνιάκη Βασιλική (Κρυονερίου), 3. Μακρυπόδης Αντώνιος (Βενί), 4. Ματθαϊακάκης Αντώνιος (Περάματος), 5. Λυρώνης Στυλιανός (Απλαδιανών), 6. Σωπασουδάκης Απόστολος (Σκεπαστής), 7. Πατελάρης Στυλιανός (Αξού) και 8. Πολυμίλης Κωνσταντίνος (Αχλαδέ).

Απόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Δασκαλάκης Νικόλαος (Αγγελιανών), 2. Δράγαςσης Μιχαήλ (Ορθέ) και 3. Αρκαδιανός Βασίλειος (Καλύβου). (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος καθώς ήταν στην Αθήνα για επίσκεψη σε διάφορα Υπουργεία για θέματα του Δήμου και τον αντικατέστησε ο Αντιδήμαρχος κ. Σκλαβάκης Εμμανουήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η κ. Βεδεργιωτάκη Ελένη Πρ/νη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (για την εισήγηση των θεμάτων που την αφορούν), ο κ. Μαυρογιάννης Ι. (για τη συζήτηση του θέματος Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου) και ο Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Απλαδάς Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλάδος Μανούσος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και αφού είπε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν από τον κ. Πρόεδρο προς συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα **9** της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου κα Βεδεργιωτάκη Ελένη, η οποία ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. αναφέροντας τα παρακάτω:

Το Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου με την από 21-01-2020 εισήγησή του με θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: **1^ο Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών» της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλουκωνα και Ζωνιανων του Δήμου Μυλοποταμου»** και μετά την από 30-12-2019 αίτηση της Αναδόχου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. του έργου, μας κάνει γνωστά τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 3.130.081,30 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **24-09-2013** και μειοδότης αναδείχτηκε η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αρ. **126/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **14-07-2017** για το ποσό **3.039.566,27 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις 14-03-2019 με αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου την 14η /9/2018 (14 μήνες) και τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14/03/2019 (6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας). Με την 265/2018 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-04-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-10-2019 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 97/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 14-10-2019 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 14-04-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία. Με την 259/2019 Απόφαση ΔΣ, δόθηκε παράταση έως 31-01-2020 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και έως 31-07-2020 για την τελική περαίωση και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλικών και Η/Μ εξοπλισμού.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 30-12-2019 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-06-2020 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-12-2020.
- Την καθυστέρηση στην έκδοση οικοδομικής άδειας του κτιρίου Διοίκησης που τελικά εκδόθηκε στις 03-12-2020.
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- Το γεγονός ότι η παρούσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών δεν επιφέρει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του έργου, καθώς η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων (2^ο υποέργο της πράξης) δεν έχει ολοκληρωθεί και επομένως δεν είναι δυνατή η προσαγωγή λυμάτων στην ΕΕΛ.
- Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις
- Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-06-2020 και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως 31-12-2020.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης του Δήμου Μυλοποτάμου, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 1ου Υποέργου με τίτλο «**Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών**» της πράξης με τίτλο «**Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου**» έως **30-06-2020** και αντίστοιχη παράταση για την ολοκλήρωση της 6μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας έως **31-12-2020**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **45/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΠΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ