

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 03-05-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 81/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 6)

Θέμα : Εισήγηση για Χορήγηση Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας στο 2^ο Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Την **24** του μηνός **Απριλίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **3988/20-04-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Κλάδος Γεώργιος, **3.** Νύκταρης Ασρινός, **4.** Καφφάτος Γεώργιος, **5.** Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ., **6.** Σωπασής Μιχαήλ, **7.** Ρουμπάκης Μηνάς, **8.** Παρασύρης Γεώργιος, **9.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **10.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **11.** Φλουρής Θεόδωρος, **12.** Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας, **13.** Ρασούλη Άννα, **14.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **15.** Δασκαλάκης Νικόλαος, **16.** Βουκάλης Ιωσήφ και **17.** Αντωνάκης Κυριάκος.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Κυριμάκη Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος), **2.** Παρασύρη Φραγκιά (Γραμματέα), **3.** Καλυβιανάκη Εμμανουήλ, **4.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **5.** Πετούση Ρεγγίνας, **6.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **7.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **8.** Μαραβελάκη Γεωργίου, **9.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **10.** Παρασύρη Εμμανουήλ, Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθ. πρωτ. 3988/20-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Η κ. Πετούση Ρ. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Ο κ. Κυριμάκης Χ. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε 1^ο μετά την ψήφιση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (1^ο έως 22^ο).

Παρόντων των κ.κ.: **1.** Μακρυπόδη Αντωνίου (Βενί) και **2.** Ματθαϊακάκη Αντωνίου (Περάματος) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου (για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν).

Απόντων των κ.κ.: **1.** Δασκαλάκη Νικολάου (Αγγελιανών), **2.** Αλεξάκη Χαράλαμπος (Αλοΐδων), **3.** Δαλαμβέλα Παντελή (Μαργαριτών), **4.** Σωπασουδάκη Φώτιου (Μελιδονίου), **5.** Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου) και **6.** Νύκταρη Ιωάννη (Σισών) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος, ο Δ/ντής της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. κ. Κριθηνάς Γεώργιος (για τη συζήτηση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης) και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **17** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **1** θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά <Συζήτηση επί αιτήματος της Παράταξης «Αλλαγή στο Μυλοπόταμο» σχετικά με τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και του

Βρεφονηπιακού Σταθμού της ΔΗΚΕΜΥ>, συζητήθηκε 1^ο, μετά την ψήφιση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (1^ο έως 22^ο), το οποίο ήταν θέμα συζήτησης και όχι λήψης απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 3388/18-04-2023 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 5.691.057,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **20/06/2017** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **(ΔΩΔΕΚΑ) 12%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **246/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **18/12/2017** για το ποσό των **5.008.130,08€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν έως 17/12/2019 και χορηγήθηκαν παρατάσεις έως **30/4/2023**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικειμένου είναι 80% περίπου.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, καθώς και στην ρευματοδότηση της Η/Μ εγκατάστασης των αντλιοστασίων.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 31-3-2023 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 31-10-2023.
- 2) Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρευματοδότησης των δύο αντλιοστασίων λυμάτων.
- 3) Το γεγονός ότι πρόσφατα εγκρίθηκε ο 5^{ος} ΑΠΕ ο οποίος περιλαμβάνει νέες εργασίες.
- 4) Το γεγονός ότι στην περιοχή συνάντησης των δικτύων Λιβαδίων και Ζωνιανών, ο φερόμενος ιδιοκτήτης της περιοχής εμποδίζει την εξέλιξη των εργασιών, προβάλλοντας αντιρρήσεις για την διέλευση του δικτύου από την ιδιοκτησία του.
- 5) Τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 31-10-2023.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 6, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία

Χορηγεί Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας στο 2^ο Υποέργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ**» της πράξης με τίτλο: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**» για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την **31-10-2023**.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ.: Σκλαβάκης Ε., Κλάδος Γ., Νύκταρης Α., Καφφάτος Γ., Νύκταρης Ι. του Γ., Σωπασής Μ., Ρουμπάκης Μ., Παρασύρης Γ., Μιχόπουλος Δ., Λαδιανός Ζ., Φλουρής Θ., Παπαδομανωλάκης Οδ., Ρασούλη Α. και Πετούση Ρ..

Κατά της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ.: Παπακωνσταντής Γ., Δασκαλάκης Ν., Βουκάλης Ι., Αντωνάκης Κ. και Κυριμάκης Χ..

**Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη**

**Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**