

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 19-01-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 334/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 20)

Θέμα : Εισήγηση για Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 2^ο Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Την **20** του μηνός **Δεκεμβρίου 2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **13282/15-12-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει, τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ. και τις οδηγίες της Εγκυκλ. υπ' αριθμ. 849 Α.Π.: 65437/3-8-2023 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Παρασύρης Φραγκιάς (Γραμματέας), **3.** Κλάδος Γεώργιος, **4.** Καλυβιανάκης Εμμανουήλ, **5.** Νύκταρης Ασρινός, **6.** Καφφάτος Γεώργιος, **7.** Σωπασής Μιχαήλ, **8.** Ρουμπάκης Μηνάς, **9.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **10.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **11.** Φλουρής Θεόδωρος, **12.** Παπαδομανωλάκης Οδυσσεάς, **13.** Ρασούλη Άννα, **14.** Πετούση Ρεγγίνα, **15.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **16.** Βουκάλης Ιωσήφ και **17.** Αντωνάκης Κυριάκος.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Κυριμάκη Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος), **2.** Νύκταρη Ιωάννη του Γεωργ., **3.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **4.** Παρασύρη Γεωργίου, **5.** Δασκαλάκη Νικόλαου, **6.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **7.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **8.** Μαραβελάκη Γεωργίου, **9.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **10.** Παρασύρη Εμμανουήλ, Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 13282/15-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Παρόντες στη συνεδρίαση οι κ.κ.: **1.** Χατζάκης Ιωάννης (Γαράζου) και **2.** Βασσάλος Μάριος (Πανόρμου), Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορά.

Απόντες οι κ.κ.: **1.** Φακιδάρης Στυλιανός (Αγ. Μάμα), **2.** Καστελιανός Παντελής - Σπυρίδων (Δαμαβόλου), **3.** Παρασύρης Κων/νος (Ζωνιανών), **4.** Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών) και **5.** Ματθαϊακάκης Αντώνιος (Περάματος), Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας και Πρόεδροι Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **17** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου γνωστοποίησε στο σώμα ότι ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, η οποία ξεκίνησε στις 8/9/2023 και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **6** θέματα, εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, που αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. πρωτ. 12557/12-12-2023 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ 2^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»

ΣΧΕΤ. : Η από 30-11-2023 αίτηση του αναδόχου ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 5.691.057,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Κ.Α. 2016ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5000320).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **20/06/2017** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση (**ΔΩΔΕΚΑ**) **12%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **246/2017** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **18/12/2017** για το ποσό των **5.008.130,08€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν έως 17/12/2019 και χορηγήθηκαν παρατάσεις έως **30/11/2023**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο ξεκίνησε την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ημερομηνία και εκτελείται κανονικά.
- Το ποσοστό του κατασκευασμένου φυσικού αντικειμένου είναι 98% περίπου.
- Το κυρίως έργο έχει ολοκληρωθεί καθώς τα λύματα από όλους τους οικισμούς οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας, ενώ οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν στην απολύτως αναγκαία θωράκιση του δικτύου αποχέτευσης, με κατασκευές από σκυρόδεμα.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 30-11-2023 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 31-1-2024.
- 2) Το γεγονός ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 3) Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η έγκριση του 6^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, προκειμένου να διορθωθούν οι ποσότητες των εργασιών.
- 4) Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η θωράκιση του έργου από ζημιές που πιθανόν προκληθούν, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.
- 5) Το γεγονός ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται στην αδυναμία των εταιρειών προμήθειας σκυροδέματος να προμηθεύσουν έγκαιρα σκυρόδεμα, λόγω κατασκευαστικής έλλειψης.
- 6) Τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 31-1-2024.

Το ανωτέρω θέμα αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 20, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Δέχεται ως έχει την εισήγηση, τη χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 2^ο Υποέργο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»** της πράξης με τίτλο: **«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»** για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την **31-1-2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **334/2023**

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία