

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 09-01-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 340/2022
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 26)

Θέμα : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «Αξιοποίηση Γεώτρησης Τριπόδου για την ενίσχυση των Υδραγωγείων των Οικισμών Μαργαρίτες - Ορθές - Κυνηγιανά - Άνω Τριπόδο - Κάτω Τριπόδο Λαγκά - Βεργιανά - Καλλέργο - Σκορδίλο - Αλφά».

Την **13** του μηνός **Δεκεμβρίου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **11633/09-12-2022** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. **1.** Κόκκινος Δημήτριος (Πρόεδρος), **2.** Μιχόπουλος Δημήτριος (Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος), **3.** Ρουμπάκης Μηνάς (Αντιδήμαρχος), **4.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος), **5.** Καφφάτος Γεώργιος (τακτικό μέλος), **6.** Παπακωνσταντής Γεώργιος (τακτικό μέλος).

Απόντος του κ. **1.** Λαδιανού Ζαχαρία (τακτικού μέλους) ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν παρευρίσκεται.

Παρόντων των κ.κ. **1.** Μαθθαϊακάκη Αντωνίου (Περάματος) και **2.** Δαλαμβέλα Παντελή (Μαργαριτών) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου (για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν).

Απόντων των κ.κ. **1.** Νύκταρη Ιωάννη (Σισών), **2.** Φακιδάρη Στυλιανού (Αγ. Μάμα), **3.** Χατζάκη Ιωάννη (Γαράζου), **4.** Σωπασουδάκη Φώτιου (Μελιδονίου) και **5.** Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Τσιρίτας Ιωάννης (για τη συζήτηση των θεμάτων που τον αφορούν) και ως γραμματέας της Επιτροπής η κ. Μαρή Μαρία Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **6** μελών από συνολικά **7** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφερόμενος στο **5^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 16-11-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: Αξιοποίηση Γεώτρησης Τριπόδου για την ενίσχυση των Υδραγωγείων των Οικισμών Μαργαρίτες - Ορθές – Κυνηγιανά – Άνω Τριπόδο – Κάτω Τριπόδο Λαγκά – Βεργιανά – Καλλέργο – Σκορδίλο – Αλφά

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 770.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»** της ΣΑΕΠ 0021 (ΟΠΣ 5047207)

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **10-07-2020** και μειοδότης αναδείχτηκε η **Εμμ. Παντελάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.** σύμφωνα με την υπ' αρ. **144/2021** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **18-06-2021** για το ποσό **403.396,59 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις **17-06-2022**.
Δόθηκε παράταση έως 17-12-2022.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες κατασκευής των υπόγειων δικτύων μεταφοράς νερού καθώς και οι δύο νέες δεξαμενές ύδρευσης.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες Η/Μ για την τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 15-11-2022 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 17-06-2023.
- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου,
- Τις δυσμενείς συνθήκες διακίνησης αγαθών που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά την τελευταία περίοδο, που προκαλεί καθυστέρηση στους χρόνους παράδοσης και σε συνεχείς ανατιμήσεις των υλικών
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 17-06-2023.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 26, μετά την οποία

Η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Όλα τα παραπάνω
3. Το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 (Α'136) - Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' βαθμού και διοικ. συμβ. εποπτ. νομικ. τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
4. Την Αριθ. Εγκύκλιο 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ.
5. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 218 /οικ.18493/25-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΠ46ΜΤΛ6-ΓΦΧ) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (81η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) με την οποία γνωστοποιείται η έκδοση της ΚΥΑΔ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ 5874/19.11.2022 τεύχος Β') η οποία παρατάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/09.12.2022 (ΦΕΚ 6240/09.12.2022 τεύχος Β').

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Χορηγεί παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου :
«Αξιοποίηση Γεώτρησης Τριπόδου για την ενίσχυση των Υδραγωγείων των Οικισμών Μαργαρίτες - Ορθές - Κυνηγιανά - Άνω Τριπόδο - Κάτω Τριπόδο Λαγκά - Βεργιανά - Καλλέργο - Σκορδίλο - Αλφά» έως 17-06-2023.

**Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τα Μέλη**

**Κόκκινος Δημήτριος
(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**