

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 21-07-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 146/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 9)

Θέμα : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «Αξιοποίηση Γεώτρησης Τριπόδου για την ενίσχυση των Υδραγωγείων των Οικισμών Μαργαρίτες - Ορθές - Κυνηγιανά - Άνω Τριπόδο - Κάτω Τριπόδο Λαγκά - Βεργιανά - Καλλέργο - Σκορδίλο - Αλφά».

Την **28** του μηνός **Ιουνίου 2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **6373/23-06-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Κυριμάκης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος), **3.** Παρασύρης Φραγκιάς (Γραμματέας), **4.** Κλάδος Γεώργιος, **5.** Καλυβιανάκης Εμμανουήλ, **6.** Νύκταρης Ασρινός, **7.** Καφφάτος Γεώργιος, **8.** Σωπασής Μιχαήλ, **9.** Ρουμπάκης Μηνάς, **10.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **11.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **12.** Φλουρής Θεόδωρος, **13.** Παπαδομανωλάκης Οδυσσεάς, **14.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **15.** Βουκάλης Ιωσήφ και **16.** Μαραβελάκης Γεώργιος.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Νύκταρη Ιωάννη του Γεωργ., **2.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **3.** Παρασύρη Γεώργιου, **4.** Ρασούλη Άννας, **5.** Πετούση Ρεγγίνας, **6.** Δασκαλάκη Νικόλαου, **7.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **8.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **9.** Αντωνάκη Κυριάκου, **10.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **11.** Παρασύρη Εμμανουήλ, Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 6373/23-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Παρόντων στη συνεδρίαση των κ.κ.: **1.** Σωπασουδάκη Φώτιου (Μελιδονίου) και **2.** Ματθαιακάκη Αντωνίου (Περάματος) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου, για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Φακιδάρη Στυλιανού (Αγ. Μάμα), **2.** Βεργιανάκη Εμμανουήλ (Αλφάς), **3.** Χατζάκη Ιωάννη (Γαράζου), **4.** Παρασύρη Κων/νου (Ζωνιανών) και **5.** Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **16** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **7** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 29-05-2023 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: Αξιοποίηση Γεώτρησης Τριπόδου για την ενίσχυση των Υδραγωγείων των Οικισμών Μαργαρίτες - Ορθές - Κυνηγιανά - Άνω Τριπόδο - Κάτω Τριπόδο Λαγκά - Βεργιανά - Καλλέργο - Σκορδίλο - Αλφά

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 770.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» της ΣΑΕΠ 0021 (ΟΠΣ 5047207)**

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **10-07-2020** και μειοδότης αναδείχτηκε η **Εμμ. Παντελάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.** σύμφωνα με την υπ' αρ. **144/2021** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **18-06-2021** για το ποσό **403.396,59 €** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν στις **17-06-2022**. **Δόθηκε παράταση έως 17-12-2022 και εν συνεχεία νέα παράταση έως 17-06-2023.**

6. Εξέλιξη εργασιών

- Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες κατασκευής των υπόγειων δικτύων μεταφοράς νερού καθώς και οι δύο νέες δεξαμενές ύδρευσης.
- Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν κυρίως σε εργασίες Η/Μ για την τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 12-05-2023 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-11-2023.
- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου,
- Τις δυσμενείς συνθήκες διακίνησης αγαθών που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά την τελευταία περίοδο, που προκαλεί καθυστέρηση στους χρόνους παράδοσης και σε συνεχείς ανατιμήσεις των υλικών
- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την τακτοποίηση των Η/Μ εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου έως 30-11-2023.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 9, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: **«Αξιοποίηση Γεώτρησης Τριπόδου για την ενίσχυση των Υδραγωγείων των Οικισμών Μαργαρίτες - Ορθές - Κυνηγιανά - Άνω Τριπόδο - Κάτω Τριπόδο Λαγκά - Βεργιανά - Καλλέργο - Σκορδίλο - Αλφά» έως 30-11-2023.**

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

**Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**