

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 28/2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 400/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισηγήση για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

Στο Πέραμα σήμερα **29** του μηνός **Νοεμβρίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης** στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») όπως ισχύει και της Αριθ. 643 Εγκυκλίου Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **13516/24-11-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικ. Επιτρ., παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη της Οικ. Επιτρ. και ονομαστικά.

Παρόντες

1. Κόκκινος Δημήτριος
2. Μιχόπουλος Δημήτριος
3. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ.
4. Καφφάτος Γεώργιος
5. Παπακωνσταντής Γεώργιος
6. Ρουμπάκης Μηνάς (Αναπλ. Μέλος)

Απόντες

1. Λαδιανός Ζαχαρίας (Τακτ. Μέλος)
2. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ. (Τακτ. Μέλος)

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Μαθαιακάκης Αντώνιος (Περάματος).

Απόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Φακιδάρης Στυλιανός (Αγ. Μάμα).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο προς συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **6** της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την από 25-10-2021 εισήγησή της η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών έτους 2021 με Θέμα : Εισηγήση για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και μετά την από 11-10-2021 αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας «SYCHEM Α.Ε.» μας κάνει γνωστά τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο προμήθειας: Η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού με αντίστροφη όσμωση δυναμικότητας 2000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα και η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας.

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία μια μονάδα παραγωγής πόσιμου νερού με σύστημα ανάκτησης ενέργειας και προκατεργασία υπερδιήθησης που να έχει δυναμικότητα 2000 κυβικών ανά ημέρα και να επεξεργάζεται το υφάλμυρο νερό που θα τροφοδοτείται από την πηγή Γλυκιά Βρύση (20m³/h), την υφάλμυρη πηγή Κατσιρίδι (70m³/h) και τις γεωτρήσεις Χαλικιάς, Δαλάμβελος, και Ζιγαρδελί (συνολικά 90m³/h), έτσι ώστε να μπορεί μετά από τις αναγκαίες ημερήσιες συντηρήσεις να παραδίδει συνεχώς στον κύριο του έργου, μέση παροχή 2 x 1.000m³ ημερησίως επεξεργασμένου - πόσιμου νερού για 365 ημέρες το έτος.

2. Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

3. Χρηματοδότηση: Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια του Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ΣΑ: 2017ΣΕ27510020

4. Διαγωνισμός : Ο διαγωνισμός της προμήθειας έγινε στις 17-02-2020 και ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρία «SYCHEM Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ' αρ. 102/2020 εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση της προμήθειας υπογράφηκε στις 14-01-2021 για το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιάδων ευρώ (1.181.000,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.). Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε 9 μήνες για την πλήρη υλοποίηση της προμήθειας και σε 60 μήνες (πέντε έτη), με δυνατότητα προαίρεσης για άλλα πέντε έτη (60 μήνες) για την λειτουργία -συντήρηση μετά την ολοκλήρωση (Οριστική παραλαβή) της προμήθειας.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την από 11-10-2021 αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας «SYCHEM Α.Ε.» περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας για έξι μήνες.

Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η προμήθεια και εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης λόγω μη ολοκλήρωσης των έργων υποδομής που αποτελούν αντικείμενο του 1^{ου} υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016), μέχρι 14/4/2022.

Ο κ. πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») όπως ισχύει και την Αριθ. 643 Εγκύκλιο Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» (σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016), μέχρι 14/4/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **400/2021**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ