

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 12/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 128/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ 1^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» της πράξης με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

Σήμερα **17** του μηνός **Μαΐου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 μμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης** στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πέραμα (Αίθουσα Δ.Σ.), [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και της Αριθ. 643 Εγκυκλίου Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **4329/12-05-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4873/2021.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ονομαστικά:

Παρόντες

1. Κόκκινος Δημήτριος
2. Μιχόπουλος Δημήτριος
3. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
4. Καφφάτος Γεώργιος
5. Λαδιανός Ζαχαρίας

Απόντες

1. Ρουμπάκης Μηνάς
2. Παπακωνσταντής Γεώργιος

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **10** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 06-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.282.258,07€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΟΠΣ 5001425).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **27/08/2018** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΑΝΤΕΚΑ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **51,77%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **236/2018** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **02/04/2019** για το ποσό των **618.441,85€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν έως **02/04/2020** και χορηγήθηκαν παρατάσεις έως **02/04/2022**.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από **24/02/2024** αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως **02/04/2023**.
- 2) Το γεγονός ότι το έργο άργησε να ξεκινήσει λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης στην πρόσληψη αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, για την παρακολούθηση των εργασιών του έργου.
- 3) Την έντονη φετινή χειμερινή περίοδο με πολλές βροχοπτώσεις, χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες.
- 4) Τη δυσχέρεια στις μετακινήσεις και την εργασία του εργατικού δυναμικού λόγω Covid.
- 5) Το γεγονός της μεγάλης καθυστέρησης και αδυναμίας προμήθειας σωλήνων λόγω έλλειψης πρώτης ύλης και διεθνών συνθηκών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 02-04-2023.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
- την από **11-03-2020** Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»)
- την Αριθ. 643 Εγκύκλιο Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, 1^ο Υποέργο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»** της πράξης με τίτλο: **«ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»** μέχρι την **02-04-2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **128/2022**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ