

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 05-04-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 56/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 5)

Θέμα : Εισήγηση για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 1^ο Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» της πράξης με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

Την **27** του μηνός **Μαρτίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **2979/23-03-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Καφφάτος Γεώργιος, **3.** Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ., **4.** Σωπασής Μιχαήλ, **5.** Ρουμπάκης Μηνάς, **6.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **7.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **8.** Φλουρής Θεόδωρος, **9.** Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας, **10.** Πετούση Ρεγγίνα, **11.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **12.** Δασκαλάκης Νικόλαος, **13.** Βουκάλης Ιωσήφ και **14.** Αντωνάκης Κυριάκος.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Κυριμάκη Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος), **2.** Παρασύρη Φραγκιά (Γραμματέα), **3.** Κλάδου Γεώργιου, **4.** Καλυβιανάκη Εμμανουήλ, **5.** Νύκταρη Αστρινού, **6.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **7.** Παρασύρη Γεώργιου, **8.** Ρασούλη Άννας, **9.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **10.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **11.** Μαραβελάκη Γεώργιου, **12.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **13.** Παρασύρη Εμμανουήλ Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθ. πρωτ. 2979/23-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Ο κ. Καλυβιανάκης Ε. προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την εκφώνηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Παρόντος του κ.: **1.** Αρετίνη Νικολάου (Δοξαρού) Πρόεδρου Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου (για τη συζήτηση του θέματος που τον αφορά).

Απόντων των κ.κ.: **1.** Πλεμένου Εμμανουήλ (Αγιάς) και **2.** Δαλαμβέλα Παντελή (Μαργαριτών) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **14** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **3** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 2139/10-03-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.282.258,07€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΟΠΣ 5001425).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **27/08/2018** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΑΝΤΕΚΑ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **51,77%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **236/2018** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **02/04/2019** για το ποσό των **618.441,85€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν έως 02/04/2020 και χορηγήθηκαν παρατάσεις έως **02/04/2023**.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 01/03/2023 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 02/10/2023.
- 2) Το γεγονός της μεγάλης καθυστέρησης και αδυναμίας προμήθειας σωλήνων λόγω έλλειψης πρώτης ύλης και διεθνών συνθηκών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 02-10-2023.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 5, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.
3. Το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) - Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' βαθμού και διοικ. συμβ. εποπτ. νομικ. τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 11991/24.02.2023 (ΦΕΚ 1076/24.02.2023 τεύχος Β'), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος Β') Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Χορηγεί παράταση συμβατικής προθεσμίας στο 1^ο Υποέργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ**» της πράξης με τίτλο: «**ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**» για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την **02-10-2023**.

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία