

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 18-10-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 228/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 15)

Θέμα : Εισήγηση για Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο 1^ο Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» της πράξης με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

Την **29** του μηνός **Σεπτεμβρίου 2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **9660/25-09-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει, τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ. και τις οδηγίες της Εγκυκλ. υπ' αριθμ. 849 Α.Π.: 65437/3-8-2023 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Κυριμάκης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος), **3.** Κλάδος Γεώργιος, **4.** Νύκταρης Ασρινός, **5.** Καφφάτος Γεώργιος, **6.** Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ., **7.** Ρουμπάκης Μηνάς, **8.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **9.** Φλουρής Θεόδωρος, **10.** Ρασούλη Άννα, **11.** Πετούση Ρεγγίνα, **12.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **13.** Αντωνάκη Κυριάκος και **14.** Μαραβελάκης Γεώργιος.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Παρασύρη Φραγκιά (Γραμματέα), **2.** Καλυβιανάκη Εμμανουήλ, **3.** Σωπασή Μιχαήλ, **4.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **5.** Παρασύρη Γεώργιου, **6.** Λαδιανού Ζαχαρία, **7.** Παπαδομανωλάκη Οδυσσέα, **8.** Δασκαλάκη Νικόλαου, **9.** Βουκάλη Ιωσήφ, **10.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **11.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **12.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **13.** Παρασύρη Εμμανουήλ, Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 9660/25-09-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Οι κ.κ. Βουκάλης Ι. και Λαδιανός Ζ. προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την εκφώνηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Ο κ. Παπαδομανωλάκης Ο. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντων στη συνεδρίαση των κ.κ.: **1.** Δαλαμβέλα Παντελή (Μαργαριτών), **2.** Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου) και **3.** Ματθαϊακάκη Αντωνίου (Περάματος) Προέδρων Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου, για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Καστελιανού Παντελή-Σπυρίδων (Δαμαβόλου), **2.** Βεργιανάκη Εμμανουήλ (Αλφάς), **3.** Μακρυπόδη Αντώνιου (Βενίου), **4.** Αλεξάκη Χαράλαμπου (Αλδιδών), **5.** Βάμβουκα Γεωργίου (Λιβαδίων), **6.** Φακιδάρη Στυλιανού (Αγ. Μάμα), **7.** Λυρώνη Στυλιανού (Απλαδιανών), **8.** Μαρκάκη Δημητρίου (Χουμερίου) και **9.** Καπνάκη Ιωάννη (Επισκοπής) Προέδρων Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρου Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **14** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου γνωστοποίησε στο σώμα ότι ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 867/66743/08.08.2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ξεκίνησε στις 8/9/2023 και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας

και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014).

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **9** θέματα, εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, που αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 8774/13-09-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ 1^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ**» της πράξης με τίτλο: «**ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**»

ΣΧΕΤ. : Η από 01-09-2023 αίτηση του αναδόχου ΑΝΤΕΚΑ Α.Ε.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.282.258,07€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΟΠΣ 5001425).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **27/08/2018** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΑΝΤΕΚΑ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **51,77%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **236/2018** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **02/04/2019** για το ποσό των **618.441,85€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν έως 02/04/2020 και χορηγήθηκαν παρατάσεις έως **02/10/2023**.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 01/09/2023 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 31/12/2023.
- 2) Την γενικότερη αστάθεια της παγκόσμιας αγοράς και τις συνεχείς ανατιμήσεις που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην προμήθεια των υλικών και στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση των έργων,
- 3) Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
- 4) Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 31-12-2023.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 15, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 1^ο Υποέργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ**» της πράξης με τίτλο: «**ΜΟΝΑΔΑ**

23SYMV013617644 2023-10-20

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» μέχρι την 31-12-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **228/2023**

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

**Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**