

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2020 δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

Αριθμός Απόφασης 77/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ 1^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» της πράξης με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

Σήμερα την **15η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2020** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00 μμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια περιφοράς** (μέσω τηλεφώνου) το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **4350/10-04-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Πρόεδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020 του Υπ. Εσ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών του Δ.Σ. συμμετείχαν στη διαδικασία 27 μέλη του Δ.Σ. και ονομαστικά:

Συμμετέχοντες στη διαδικασία

1. Κλάδος Μανούσος
2. Κλάδος Γεώργιος
3. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ
4. Νύκταρης Ασρινός
5. Καφάτος Γεώργιος
6. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ.
7. Σωπασής Μιχαήλ
8. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
9. Ρουμπάκης Μηνάς
10. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
11. Παρασύρης Γεώργιος
12. Μιχόπουλος Δημήτριος
13. Λαδιανός Ζαχαρίας
14. Παρασύρης Φραγκιάς
15. Φλουρής Θεόδωρος
16. Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας
17. Ρασούλη Άννα
18. Παπακωνσταντής Γεώργιος
19. Δασκαλάκης Νικόλαος
20. Βουκάλης Ιωσήφ
21. Κλάδος Δημοσθένης-Εμμανουήλ
22. Μαθιουδάκης Νικόλαος
23. Κυριμάκης Χαράλαμπος
24. Αντωνάκης Κυριάκος
25. Ψωμάς Εμμανουήλ
26. Θεοδωράκης Νικόλαος
27. Παρασύρης Εμμανουήλ

Μη συμμετέχοντες στη διαδικασία

Κανέννας

Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Σαλούστρου - Αντωνιδάκη Βασιλική (Κρυονερίου), 2. Βασσάλος Μάριος (Πανόρμου), 3. Μαραγκουδάκης Ανδρέας (Ρουμελή), 4. Αρετίνης Νικόλαος (Δοξαρού), 5. Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών), 6. Κουγιουμουτζής Εμμανουήλ (Θεοδώρας), 7. Νύκταρης Ιωάννης (Σισών), 8. Βάμβουκας Γεώργιος (Λιβαδίων), 9. Αλεξάκης Χαράλαμπος (Αλόιδων), 10. Πλεμένος Εμμανουήλ (Αγιάς) και 11. Μαρκάκης Δημήτριος (Χουμερίου).

Μη Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

Κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και ο Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Απλαδάς Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλάδος Μανούσος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και αφού είπε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της (δια περιφοράς) συνεδρίασεως.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αρ. πρωτ. 2461/27-03-2020 εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου με θέμα : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ 1^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ**» της πράξης με τίτλο: «**ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**» και με την από 20-02-2020 αίτηση του αναδόχου ΑΝΤΕΚΑ Α.Ε., μας κάνει γνωστά τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.282.258,07€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΟΠΣ 5001425).

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις **27/08/2018** και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία **ΑΝΤΕΚΑ Α.Ε.** που πρόσφερε έκπτωση **51,77%** σύμφωνα με την υπ' αρ. **236/2018** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **02/04/2019** για το ποσό των **618.441,85€** με Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι έως **02/04/2020**.

6. Εξέλιξη εργασιών

- Το έργο δεν έχει ξεκινήσει να εκτελείται ακόμα, καθώς απαιτείται η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μυλοποτάμου (ως Φορέα Υλοποίησης του έργου) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για την παρακολούθηση των εργασιών του έργου.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 20/02/2020 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 02/04/2021.
- 2) Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, καθώς απαιτείται η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μυλοποτάμου (ως Φορέα Υλοποίησης του έργου) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για την παρακολούθηση των εργασιών του έργου.

- 3) Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την 02-04-2021.

Οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων Πανόρμου και Ρουμελή κ.κ. Βασσάλος Μ. και Μαραγκουδάκης Α. ψήφισαν θετικά το παραπάνω θέμα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις θετικές ψήφους των Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Πανόρμου και Ρουμελή
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
- την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»),
- την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και
- την αριθ. 40 εγκύκλιο Α.Π. 20930/31-03-2020 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας στο 1^ο υποέργο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»** της πράξης με τίτλο: **«ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»**, μέχρι την **02-04-2021**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **77/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΠΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ