

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 54/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Δαμαβόλου για την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών Δαμαβόλου - Αβδανίτες - Κεφάλι - Αλιάκες - Αγ. Μάμας - Αργουλιό - Καστρί - Αβδελά - Υδραγωγείο Εξάντης - Μελιδόνη - Πέραμα».

Σήμερα 08 του μηνός **Μαρτίου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης** στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πέραμα (Αίθουσα Δ.Σ.), [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και της Αριθ. 643 Εγκυκλίου Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **2136/03-03-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4873/2021.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ονομαστικά:

Παρόντες

1. Κόκκινος Δημήτριος
2. Μιχόπουλος Δημήτριος
3. Ρουμπάκης Μηνάς
4. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
5. Καφφάτος Γεώργιος
6. Λαδιανός Ζαχαρίας
7. Μαθιουδάκης Νικόλαος (Αναπλ. Μέλος)

Απόντες

1. Παπακωνσταντής Γεώργιος (Τακτ. Μέλος)

Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Σαλούστρου-Αντωνιάδα Βασιλική (Κρυονερίου).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **11** της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την από 22-02-2022 εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκ/νίων του Δήμου μας κάνει γνωστά τα εξής :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: Εκσκαφές ορυγμάτων, τοποθέτηση σωλήνων, επιχώσεις κλπ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: **2.019.354,00€**

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

4. Δημοπρασία: Ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου έγινε στις **18-04-2019** και μειοδότης αναδείχτηκε η κοινοπραξία «ΑΝΤ.Ε.ΚΑ. Α.Ε. – Δαγαράκης Κυριάκος του Ελευθερίου» που πρόσφερε έκπτωση **45,21 %** σύμφωνα με την υπ' αρ. **223/2019** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **16-03-2020** για το ποσό των **1.106.414,52€** με Αναθεώρηση.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν έως **16-03-2021**.

Δόθηκε παράταση έως 16-03-2022

6. Εξέλιξη εργασιών

Το έργο δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα. Για την έναρξη των εργασιών του έργου απαιτείται η παρακολούθηση των εκσκαφών του έργου από τη Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου. Λόγω της καθυστέρησης των απαιτούμενων διαδικασιών πρόσληψης αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαφών (μνημόνιο συνεργασίας, αυτεπιστασία, διαδικασία πρόσληψης κλπ) δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου μέχρι σήμερα. Αναμένεται η έναρξη εργασιών εντός του ερχόμενου μήνα.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 15-02-2022 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας για 12 μήνες.
- 2) Την καθυστέρηση των απαιτούμενων διαδικασιών πρόσληψης αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαφών (μνημόνιο συνεργασίας, αυτεπιστασία, διαδικασία πρόσληψης κλπ), η οποία είναι απαραίτητη για την έναρξη των εργασιών του έργου
- 3) Τη δυσλειτουργία που παρατηρείται στη διακίνηση αγαθών και στην εκτέλεση έργων, λόγω του κορωνοϊού

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την γενική παράταση μέχρι την 16-03-2023.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
- την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»)
- την Αριθ. 643 Εγκύκλιο Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «**Αξιοποίηση γεώτρησης Δαμαβόλου για την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών Δαμαβόλου - Αβδανίτες - Κεφάλι - Αλιάκες - Αγ. Μάμας - Αργουλιό - Καστρί - Αβδελά - Υδραγωγείο Εξάντης - Μελιδόνη - Πέραμα**» μέχρι την **16-03-2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **54/2022**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ