

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 14-09-2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 193/2023
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 13)

Θέμα : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Δαμαβόλου για την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών Δαμαβόλου – Αβδανίτες – Κεφάλι – Αλιάκες – Αγ. Μάμας – Αργουλιό – Καστρί – Αβδελά – Υδραγωγείο Εξάντης - Μελιδόνη - Πέραμα».

Την **29** του μηνός **Αυγούστου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **8511/25-08-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος), **2.** Κλάδος Γεώργιος, **3.** Καλυβιανάκης Εμμανουήλ, **4.** Νύκταρης Ασρινός, **5.** Καφφάτος Γεώργιος, **6.** Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ., **7.** Σωπασής Μιχαήλ, **8.** Ρουμπάκης Μηνάς, **9.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **10.** Φλουρής Θεόδωρος, **11.** Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας, **12.** Πετούση Ρεγγίνα, **13.** Παπακωνσταντής Γεώργιος, **14.** Δασκαλάκης Νικόλαος, **15.** Βουκάλης Ιωσήφ και **16.** Μαραβελάκης Γεώργιος.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Κυριμάκη Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος), **2.** Παρασύρη Φραγκιά (Γραμματέα), **3.** Νύκταρη Ιωάννη του Νικ., **4.** Παρασύρη Γεώργιου, **5.** Λαδιανού Ζαχαρία, **6.** Ρασούλη Άννας, **7.** Κλάδου Δημοσθένη-Εμμανουήλ, **8.** Μαθιουδάκη Νικόλαου, **9.** Αντωνάκη Κυριάκου, **10.** Θεοδωράκη Νικόλαου και **11.** Παρασύρη Εμμανουήλ, Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 8511/25-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Παρόντων στη συνεδρίαση των κ.κ.: **1.** Μαραγκουδάκη Ανδρέα (Ρουμελή), **2.** Ματθαιακάκη Αντωνίου (Περάματος) και **3.** Φακιδάρη Στυλιανού (Αγ. Μάμα) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου, για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν.

Απόντων των κ.κ.: **1.** Βασσάλου Μάριου (Πανόρμου), **2.** Βάμβουκα Γεωργίου (Λιβαδίων), **3.** Παρασύρη Κων/νου (Ζωνιανών) και **4.** Βεργιανάκη Εμμανουήλ (Αλφάς) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **16** μελών από συνολικά **27** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **4** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 07-08-2023 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Δαμαβόλου για την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών Δαμαβόλου – Αβδανίτες – Κεφάλι – Αλιάκες – Αγ. Μάμας – Αργουλιό – Καστρί – Αβδελά – Υδραγωγείο Εξάντης - Μελιδόνη - Πέραμα»

ΣΧΕΤ. : Η από 04-08-2023 αίτηση της Αναδόχου «ANT.E.KA. Α.Ε.»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: Εκσκαφές ορυγμάτων, τοποθέτηση σωλήνων, επιχώσεις κλπ

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 2.019.354,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

4. Δημοπρασία: Ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου έγινε στις **18-04-2019** και μειοδότης αναδείχθηκε η κοινοπραξία «ANT.E.KA. Α.Ε. – Δαγαράκης Κυριάκος του Ελευθερίου» που πρόσφερε έκπτωση **45,21 %** σύμφωνα με την υπ' αρ. **223/2019** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **16-03-2020** για το ποσό των **1.106.414,52€** με Αναθεώρηση.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα **ήταν έως 16-03-2021.**

Δόθηκε παράταση έως 16-09-2023

6. Εξέλιξη εργασιών

Οι εργασίες εκσκαφής ορυγμάτων και τοποθέτησης σωληνώσεων βρίσκονται σε εξέλιξη.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 04-08-2023 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας για 6 μήνες.
- 2) Την καθυστέρηση των απαιτούμενων διαδικασιών πρόσληψης αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαφών (μνημόνιο συνεργασίας, αυτεπιστασία, διαδικασία πρόσληψης κλπ), η οποία ήταν απαραίτητη για την έναρξη των εργασιών του έργου
- 3) Τη δυσλειτουργία που παρατηρείται στη διακίνηση αγαθών και στην εκτέλεση έργων, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της έλλειψης πρώτων υλών για την παραγωγή σωλήνων κλπ.
- 4) Την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
- 5) Την πρόοδο των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την γενική παράταση μέχρι την 16-03-2024.

Ο κ. Φακιδάρης Στ. Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αγ. Μάμα ψήφισε υπέρ επί του θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 13, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη χορήγηση γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «**Αξιοποίηση γεώτρησης Δαμαβόλου για την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών Δαμαβόλου - Αβδανίτες - Κεφάλι - Αλιάκες - Αγ. Μάμας - Αργουλιό - Καστρί - Αβδελά - Υδραγωγείο Εξάντης - Μελιδόνη - Πέραμα**» μέχρι την **16-03-2024.**

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **193/2023**

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

**Σκλαβάκης Εμμανουήλ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**