

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 4/2021 (δια περιφοράς) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Αριθμ. Απόφασης 80/2021

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Δαμαβόλου για την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών Δαμαβόλου – Αβδανίτες – Κεφάλι – Αλιάκες – Αγ. Μάμας – Αργουλιό – Καστρί – Αβδελά – Υδραγωγείο Εξάντης - Μελιδόνη - Πέραμα».

Σήμερα 17 του μηνός **Μαρτίου 2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μμ** συνήλθε σε συνεδρίαση **δια περιφοράς** (μέσω τηλεφώνου) [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.], η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **2841/11-03-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κόκκινου Δημητρίου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμμετείχαν στη διαδικασία επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ονομαστικά.

**Συμμετέχοντες**

1. Κόκκινος Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Σκλαβάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
3. Σωπασής Μιχαήλ
4. Καφφάτος Γεώργιος
5. Μιχόπουλος Δημήτριος
6. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
7. Παπακωνσταντής Γεώργιος

**Μη Συμμετέχοντες**

Κανένας

**Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:**

1. Βάμβουκας Γεώργιος (Λιβαδίων), 2. Δράγας Μιχαήλ (Ορθέ) και 3. Βασσάλος Μάριος (Πανόρμου).

**Μη Συμμετέχοντες στη διαδικασία Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:**

Κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κα Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκκινος Δημήτριος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της (δια περιφοράς) συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν από τον κ. Πρόεδρο προς συζήτηση επτά (7) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (λόγω του κατεπείγοντος), τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια ανακοίνωσε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα με αριθμ. **9** της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την από 22-02-2021 εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών

του Δήμου με Θέμα : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Δαμαβόλου για την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών Δαμαβόλου – Αβδανίτες – Κεφάλι – Αλιάκες – Αγ. Μάμας – Αργουλιό – Καστρί – Αβδελά – Υδραγωγείο Εξάντης - Μελιδόνη - Πέραμα» και μετά την από 15-02-2021 αίτηση της Αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΝΤ.Ε.ΚΑ. Α.Ε. – Δαγαράκης Κυριάκος του Ελευθερίου» μας κάνει γνωστά τα εξής:

## A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

**1. Αντικείμενο εργολαβίας:** Εκσκαφές ορυγμάτων, τοποθέτηση σωλήνων, επιχώσεις κλπ

**2. Προϋπολογισμός μελέτης:** 2.019.354,00€

**3. Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

**4. Δημοπρασία:** Ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου έγινε στις **18-04-2019** και μειοδότης αναδείχθηκε η κοινοπραξία «ΑΝΤ.Ε.ΚΑ. Α.Ε. – Δαγαράκης Κυριάκος του Ελευθερίου» που πρόσφερε έκπτωση **45,21 %** σύμφωνα με την υπ' αρ. **223/2019** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

**5. Σύμβαση – Προθεσμία:** Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **16-03-2020** για το ποσό των **1.106.414,52€** με Αναθεώρηση.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν έως **16-03-2021**.

## 6. Εξέλιξη εργασιών

Το έργο δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα. Για την έναρξη των εργασιών του έργου απαιτείται η παρακολούθηση των εκσκαφών του έργου από τη Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου. Λόγω της καθυστέρησης των απαιτούμενων διαδικασιών πρόσληψης αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαφών (μνημόνιο συνεργασίας, αυτεπιστασία, διαδικασία πρόσληψης κλπ) δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου μέχρι σήμερα.

## B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 15-02-2021 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας για 12 μήνες.
- 2) Την καθυστέρηση των απαιτούμενων διαδικασιών πρόσληψης αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαφών (μνημόνιο συνεργασίας, αυτεπιστασία, διαδικασία πρόσληψης κλπ), η οποία είναι απαραίτητη για την έναρξη των εργασιών του έργου
- 3) Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι συντελεστές αναθεώρησης τείνουν να είναι μηδενικοί ή και αρνητικοί με λογική συνέπεια να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου από τις παρατάσεις.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

**Την γενική παράταση μέχρι την 16-03-2022.**

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω όπως και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ 77233/13.11.2020 του Υπ. Εσ.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Δαμαβόλου για την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών Δαμαβόλου – Αβδανίτες – Κεφάλι – Αλιάκες – Αγ. Μάμας – Αργουλιό – Καστρί – Αβδελά – Υδραγωγείο Εξάντης - Μελιδόνη - Πέραμα» μέχρι την **16-03-2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **80/2021**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ**

**ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**