

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 01-04-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 78/2024
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 10)

Θέμα : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ».

Την **26** του μηνός **Μαρτίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθ. πρωτ. **3736/22-03-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: **1.** Κιαγιάς Γεώργιος (Πρόεδρος), **2.** Ρασούλη Άννα (Γραμματέας), **3.** Νύκταρης Ασρινός, **4.** Καλυβιανάκης Εμμανουήλ, **5.** Βαρδιάμπασης Ελευθέριος, **6.** Λαδιανός Ζαχαρίας, **7.** Μιχόπουλος Δημήτριος, **8.** Χνάρης Φανούριος, **9.** Σωπασής Μιχαήλ, **10.** Βουκάλης Ιωσήφ, **11.** Νύκταρης Ιωάννης, **12.** Κοσκινά Αιμιλία, **13.** Ρουμπάκης Μηνάς, **14.** Ζερβός Μιχαήλ, **15.** Κλάδος Δημήτριος, **16.** Χνάρης Τίτος, **17.** Μαθθαιακάκης Αντώνιος και **18.** Μαρής Γεώργιος.

Απόντες οι κ.κ.: **1.** Σπυριδάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος), **2.** Παπαδάκης Βασίλειος, **3.** Πρωτογεράκης Εμμανουήλ, **4.** Κυριμάκης Μιχαήλ, **5.** Σωπασής Γεώργιος, **6.** Κάββαλος Χαρίλαος και **7.** Κλίνης Μιχαήλ, Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 3736/22-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Παρόντες στη συνεδρίαση οι κ.κ.: **1.** Αλεξάκης Χαράλαμπος (Αλοίδων), **2.** Παρασύρης Κωνσταντίνος (Ζωνιανών), **3.** Βάμβουκας Γεώργιος (Λιβαδίων) και **4.** Στεφανάκης Μιχαήλ (Περάματος), Πρόεδροι Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν.

Απόντες οι κ.κ.: **1.** Δαφνομήλης Νικόλαος (Αχλαδέ), **2.** Μακρυπόδης Αντώνιος (Βενί), **3.** Αντωνινάκη-Σαλούστρου Βασιλική (Κρυονερίου), **4.** Κλάδος Πολυχρόνης (Μαργαριτών), **5.** Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου), **6.** Κατσαμάς Στυλιανός (Ορθέ) και **7.** Μαρκάκης Δημήτριος (Χουμερίου) Πρόεδροι Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας και Πρόεδροι Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κλάδος Γεώργιος και η Υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **18** μελών από συνολικά **25** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **1^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 26/02-2024 Εισήγηση και Ιστορικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «**Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ**»

ΣΧΕΤ. : Η από 26/1/2024 αίτηση του Αναδόχου ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο εργολαβίας: Εργασίες ανακαίνισης

2. Προϋπολογισμός μελέτης: 55.000,00€

3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Δημοπρασία: Η ανάθεση του έργου έγινε στις **18-5-2025** στην εταιρεία ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. που πρόσφερε έκπτωση **ένα (1%)** σύμφωνα με την υπ' αρ. **226/2023** απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Μυλοποτάμου.

24SYMNV014514927 2024-04-02

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **25-5-2023** για το ποσό των **54.450,01€** με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ήταν έως 25-11-2023 και χορηγήθηκε παράταση έως **25-2-2024**.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 26-1-2024 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας για τρεις μήνες.
- 2) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
- 3) Την συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την γενική παράταση μέχρι την 25-5-2024.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 10, μετά την οποία

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθ. Εγκύκλιο 375 Α.Π. 39167/02-06-2022 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη Χορήγηση γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο: «**Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ**» μέχρι την **25-5-2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **78/2024**

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κιαγιάς Γεώργιος
(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία